

國立臺灣海洋大學 109 學年度第 2 學期校務監督委員會議紀錄

時間：110 年 5 月 3 日（星期一）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓 3 樓會議室

主席：莊主任委員守正

紀錄：陳祉吟

出席（列）席人員：詳如簽到表

一、主席報告：

本次會議主要係進行歷次校務會議決議事項執行情形之追蹤，請各位委員檢視各項執行案，並請各執行單位補充說明。

二、討論事項：

校務會議各項提案之決議，執行情形彙整總表如附件，請討論。

決議：相關討論及建議事項如下表，餘照案通過，未結案者將持續追蹤。

案由	討論及決議事項
(108 學年度第 2 學期校務會議) 提案七：申請 111 學年度「海洋政策碩士學位學程」更名為「海洋法政碩士學位學程」	林正平主任秘書補充說明： 因饒端正院長不克出席，故代為補充說明。本案因授予學位不同，故教育部建議新增「海洋法政碩士學位學程」，原有「海洋政策碩士學位學程」一併辦理停止招生，已於 110 年 4 月 29 日提送 109 學年度第 2 學期校務發展委員會議審議，經主席裁示緩議，先行撤案，後續再行研議。 主席裁示： 本案執行等級改列為 E-其他，暫時解除列管，俟後續有新提案再繼續追蹤。(已修正如附件)

三、臨時動議：無

四、散會：12:40

國立臺灣海洋大學 109 學年度第 2 學期-校務會議決議執行情形 追蹤總表

101 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤 (A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
二	<p>案由：「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形： (1012~1042 略)</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案 104/10/27 市府召開都審幹事會，104/12/2 第二次掛件，105/1/19 市府召開第二次幹事會，105/2/18 修正版送市府，105/3/17 市府要求補充校園整體規劃及增加加強坡審(全工學院校區一併納入進行檢討)。105/4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，105/5/11 退件，105/5/27 修正再送，105/6/24 基隆市函幹事會書審通過，105/7/14 送委員會審查本。105/9/2 市府召開委員會，委員提出多項意見仍需修改，至 10 月底審議時程已計約 13 個月。</p> <p>2. 基隆市政府要求本校須按最新都市計畫土地使用管制規定，臨北寧路兩側建築線全線需退縮並設置 5 公尺無遮簷人行道，原體育館至電機系之地下道電機系端入口需往校區內內移，經 105/10/7 討論結果，因應都審委員之要求，修改為將地下道電機系端入口與新建工程地下室串聯，原地下道出口填平、新建工程基地範圍之正對面之圍牆拆除並設置無遮簷人行道(含植栽)。新建工程基地範圍外之圍牆拆除及設置無遮簷人行道，因有執行困難，再與市府溝通。</p> <p>3. 營建署 105/6/1 函表示本案基地非屬近岸海域及公有自然沙灘(海岸法 31 條)，106/2/4 公告整體海岸管理計畫後方知是否屬特定區位(海岸法 25 條)。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 水土保持計畫：104/9/21 掛件。105/4/12 核定。依都市設計審議意見修訂水保計畫預計 106/4/21 前送件。</p> <p>2. 106/3/14 本案第 2 次都審委員會決議，依委員意見修改後送都審委員書面審查，已於 106/4/7 函送基隆市政府審查。</p> <p>3. 細部設計成果請建築師依都市設計審議意見修訂，預計於 106/5/6 前送本校。</p> <p>4. 106/3/30 加強山坡地雜項執照審查會議，會議決議依各單位及委員意見修正報告書後，製作修正本送基隆市政府轉請委員確認是否同意製作定稿本。依委員意見修改加強坡審報告書預計 106/4/28 前送件。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 都市設計審議報告書於 104/9/18 掛件，基隆市政府於 106/6/23 准予備查。</p> <p>2. 水土保持計畫於 105/4/11 核定，因應都審意見辦理水保變更，於 106/8/16 核定。</p> <p>3. 加強山坡地雜項執照報告書定稿版於 106/9/22 送基隆市政府。目前接續辦理建築執照(106/10/2 掛件)、五大管線、候選智慧綠建築送審，預計 107 年進行工程發包。</p> <p>【1062 追蹤執行進度：】</p> <p>本工程已通過都審、五大管線及水保審查並取得建照，於 107 年 3 月辦理工程招標文件公開閱覽、4 月上網公開招標，訂於 5 月 16 日開資格標。</p> <p>【1071 追蹤執行進度：】</p> <p>本工程於 107/5/31 決標，107/9/13 正式開工，截至 10 月 15 日止實際工程進度為 2%，進度超前。預計 109 年年底竣工。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>【1072 追蹤執行進度：】 目前施工中，至 108/4/17 進度 21.04%，超前 17.7%，預計 108 年 5 月中旬完成地下室結構體，109 年底完成工程實體並申請使照。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 目前施工中，至 108/10/17 進度 34.9%，超前 11%，已完成至 4 樓樓地板，預計 109 年底完成工程實體並申請使用執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 本工程自 107 年 9 月起開工，目前完成至 9 樓底板，預計 109 年年底實體竣工及申請使用執照。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 目前施工中，至 109/09/30 進度 72.06%，超前 10.4%，已完成全部結構體，繼續施作屋頂防水、外牆貼磚及水電工程，預計 110 年中完成工程實體並申請使用執照。</p> <p>【1092 追蹤執行進度：】 目前施工中，至 110/4/9 進度：92.09%，超前進度：4.79%，目前施作景觀工程、室內裝修及水電工程，預計 110 年 5 月完成工程實體並申請使用執照。</p>	

102 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
一	<p>案由：興建進修教育推廣大樓案。(本案 108 年更名為木蘭海洋海事教育大樓)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形： (1022~1042 略)</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】 本案市府於 104/12/17 召開幹事會，105/2/2 送修正版。105/3/4 基隆市要求補充本案與校園整體配置計畫、動線規劃。105/4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，105/5/26 第 2 次幹事會，105/8/11 第 3 次幹事會，105/8/18 紀錄到校，9/14 修正版送市府，目前市府審議中。至 10 月底審議時程已計約 12 個月。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】 1.水土保持計畫 104/11/26 掛件，105/9/5 核定。 2.基隆市政府於 105/10/26 函請建築師針對都市設計審議報告書與校園整體規劃報告書內容如何落實提出說明，建築師於 106/1/16 修正後送市府審查，本校於 106/2/24 及 106/3/1 分別向基隆市市長及承辦科室科長開會溝通本案處理情形，並請市府加速完成審查。基隆市政府 106/4/18 函復同意送委員會審查。 3.105/6/29 以電子郵件將設計成果審查意見通知建築師，請併都審及建照相關審查意見修正。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】 本案都審報告書於 104/11/6 掛件，歷 3 次都審幹事會審查，106/6/5 進行第 1 次都審委員會審查，106/7/25 拜會基隆市政府，並於 106/8/18 簽准調整內容，將 1 樓改為機車停車場，1 樓教室移至 2 樓，原 354 床住宿空間調整為 294 床。修改版報告書已於 106/10/6 再次送審。</p> <p>【1062 追蹤執行進度：】 本案都審報告書於 106/10/6 再送件，106/11/16 第 2 次都審委員會會議結論略為「依各委員意見落實修正(或加強說明無法修正之理由)，送業務單位函請委員書面複審，若如無重大疑義時，由業務單位循程序簽報核定」。建築師於 107/1/19 送修訂版，107/2/5 被市府審退，107/2/8 再次送件，目前審查中。</p> <p>【1071 追蹤執行進度：】 本案經基隆市政府於 107/4/20 核定都審計畫書，目前申請建造執照及進行五大管線審查。</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 建照及五大管線審查均已通過，預計 108 年 5 月辦理工程招標文件公開閱覽及工程招標，決標後申請開工，預計 108 年底進行地下室工程。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 經多次招標結果於 108/8/28 決標，預計 108 年底前進行地下開挖工程、110 年 7 月完成工程實體並申請使用執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 本工程於地下室開挖前發現鄰房有傾斜情形，經洽專業技師公會鑑定結果該鄰房下方地質不佳需進行補強，惟因涉及鄰房產權需溝通獲同意後方可施作，目前停工中。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式後，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，目前已完成地質改良樁及止水樁，繼續施作鄰房保護工項。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>補充說明： 109/3/17 停工後，依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，109/8/14 復工後整地並施作地質改良樁，9 月施作地質改良樁及止水樁，10 月份施作微型樁工程，並繼續施作鄰房保護工項。</p> <p>【1092 追蹤執行進度：】</p> <p>110 年 1 月完成鄰房保護工項，110 年 2 月施作預疊樁壓梁，110 年 3 月施作擋土牆，110 年 4 月原預定施作中間樁、水平支撐及地下室開挖，因營造業大缺工致施工廠商調度不良，迄今進度稍有落後，已發文催告，並持續要求進場施工。</p>	

103 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
五	<p>案由：工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案</p> <p>執行單位：總務處(工程)、工學院(經費)</p> <p>歷次會議執行情形： (1041~1042 略)</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】 本案都審報告書於 105/5/12 送市府審議，105/7/11 都審幹事會，105/8/16 第 2 次掛件，至 10 月底審議時程已計約 5.5 個月。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】 1.105/4/20 初步設計圖說核定。都市設計審議報告書 105/5/12 掛件，106/3/21 第 2 次都審幹事會決議，依幹事意見修訂後，如無較大爭議時，授權由業務單位依程序簽報核定。建築師於 106/4/17 送修訂都審報告書至基隆市政府審查。 2.水土保持計畫書 105/7/22 掛件，105/12/26 核定。 3.105/10/24 函送第 2 版設計設計成果審查意見，請建築師併本工程都市設計審議及建造執照意見修訂圖說。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】 1.都市設計審議報告書於 105/5/12 掛件，基隆市政府於 106/6/22 准予備查。 2.106/7/24 建造執照掛件，依市政府意見需俟加強山坡地雜項執照報告書核定後再送件，已請建築師積極注意辦理。</p> <p>【1062 追蹤執行進度：】 本案建照於 107/1/24 核准，目前續辦五大管線送審並進行發包圖說審查，預計 107 年 6 月辦理工程招標。</p> <p>【1071 追蹤執行進度：】 本工程於 107/7/24 簽准招標文件，經 107/8/15、107/8/23、107/9/10、107/9/18、107/9/26 5 次招標，均無廠商投標，已請建築師研擬對策。</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明 1.本工程原總工程經費 2,000 萬元，發包施工費 17,868,830 元，107/7/27 第 1 次公告招標，107/8/15 止流標；107/8/16 第 2 次公告招標，107/8/23 止仍流標。 2.流標檢討後總工程經費由 2,000 萬元調整為 2,500 萬元，調整後發包工程費為 22,251,375 元，於 107/8/29 公告招標，107/9/10 止流標；107/9/11 再公告招標，107/9/18 止流標；107/9/19 公告招標，107/9/26 止流標。 3.107/10/1 召開工程流標檢討會議研商對策。107/11/15 奉核本校「校區停車環境改善工程」併「聲學實驗中心新建工程」發包，總工程經費調整為 2,850 萬元。加計「校區停車環境改善工程」預算 300 萬元，併案後預算為 3,150 萬元。續於 107/12/18 公告招標，107/12/25 止流標，107/12/26 再公告，108/1/3 止流標，108/1/17 公告招標，108/1/25 止流標。 4.流標檢討後總工程經費調整為 3,300 萬元，併本校校區停車改善工程 300 萬元，合計預算為 3,600 萬元，發包施工費 3,300 萬元。經 108/2/13 公告招標，108/2/21 止流標，108/2/22 再公告招標，108/3/12 決標，決標金額 2,788 萬元(校區停車環境改善工程為 2,556,049 元，聲學實驗中心新建工程為 25,323,951 元)。</p>	總務處 A 工學院 B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>5.工程於 108/4/15 開工，截至 108/4/30，工程預定進度為 5.54%，實際進度為 5.0631%。預計 109 年 1 月實體竣工並申請使用執照。</p> <p><u>工學院經費進度說明：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本工程原核定總經費 2000 萬元，歷 2 次公告招標均無廠商投標，檢討無廠商投標原因，係因大宗營建物價波動、編列之利潤及管理費偏低、勞動新制增加人力成本。另因本校地處偏遠，增加廠商人力及交通等成本，致使廠商無投標意願。 2.本工程設計期間為控制總經費在新台幣 2,000 萬元以內辦理，已檢討精簡工程項目及採用經濟性材料，本工程已無縮減規模(將涉及建照變更)、減項或降低材料規格之可能。 3.經請建築師依市場單價編列、利潤管理費調增，本工程總經費調增至 2,500 萬元，歷 3 次公告招標仍無廠商投標。研議後再調增總工程經費為 2,850 萬元(業經 107 年 11 月 7 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會通過)，併校區停車環境改善工程預算 300 萬元，併案後預算為 3,150 萬元招標，仍歷 3 次公告招標無廠商投標。108 年 1 月 29 日工程流標檢討會議決議聲學中心新建工程再增加 450 萬元經費(業於 108 年 3 月 19 日校務基金管理委員會報告在案)，併案後預算調增為 3,600 萬元。經公告招標於 108 年 3 月 12 日決標，併案之決標金額為 2,788 萬元(聲學實驗中心新建工程部分之金額為 25,323,951 元)。 4.聲學實驗中心新建具必要性及急迫性：臺灣北部地區無 TAF 認證提供內政部建築技術規則修改後，大型構件隔音與衝擊音檢測及試驗材料之聲學特性服務實驗室。本系現有之聲學實驗室，無法完全滿足所有 CNS 及 ISO 測試之標準。提出本案以補足現有聲學實驗室的不足，同時可提供完整學術研究及相關標準之測試，且協助相關產業進行聲學性能提升服務。 5.為使聲學實驗中心早日興建及營運，確保本中心正常運作，前經簽准前述經費調增(或執行期間再發生預算不足情形)，由本校校務基金先行墊支，校方墊支部分，聲學實驗中心自 108 年逐年由計畫總額度提撥數暫訂約 5%~10%歸墊，待聲學實驗中心正式啟動營運後，將再重新估算還款比例。 <p><u>【1081 追蹤執行進度：】</u></p> <p><u>總務處工程進度說明：</u></p> <p>工程經多次招標結果於 108/3/12 決標，至 108/10/21 預定進度 57.55%，實際進度 57.66%，超前 0.11%，預計 109 年 3 月前實體竣工申請使用執照。</p> <p><u>工學院經費進度說明：</u></p> <p>聲學實驗中心新建工程經費，校方墊付 1,192 萬元整，截至 108/11/4 止，振動噪音工程研究中心 108 年度捐款及計畫經費共歸還 104.2 萬元整，校方墊付款尚餘 1087.8 萬元整。</p> <p><u>【1082 追蹤執行進度：】</u></p> <p><u>總務處工程進度說明：</u></p> <p>本工程已完成主要工項，預計 109 年 5 月前竣工申請使用執照。</p> <p><u>工學院經費進度說明：</u></p> <p>截至 109 年 4 月底止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,056.385 萬元，自籌經費為 2596.2243 萬元，校方墊付款尚餘 460.1607 萬元整。</p> <p><u>【1091 追蹤執行進度：】</u></p> <p><u>總務處工程進度說明：</u></p> <p>本工程已於 109/6/12 實體竣工，並於 109/7/20 驗收完成，預計 109 年 12 月底前取</p>	

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>得使用執照。</p> <p>工學院經費進度說明： 截至 109 年 10 月 15 日止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,064.0940 萬元，自籌經費為 2,925.1077 萬元(募款 1,282.6620 萬元、計畫捐贈 1,642.4457 萬元)，校方墊付款尚餘 138.9863 萬元整。</p> <p>【1092 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 1.基隆市政府 109/12/4 核發使用執照，本校於 109/12/24 領照。 2.本工程於 110/2/1 驗收完成。 3.建築師規劃設計暨監造服務案於 110/3/19 驗收完成。 目前已結案，無待辦事項。</p> <p>工學院經費進度說明： 截至 110 年 4 月 12 日止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,064.0940 萬元，自籌經費為 2,925.1077 萬元(募款 1,282.6620 萬元、計畫捐贈 1,642.4457 萬元)，校方墊付款尚餘 138.9863 萬元整。</p>	

107 學年度第 1 學期及第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
九 (1071 學期)	<p>案由：擬於本校桃園觀音校區新建「海洋環境暨藻礁中心」(1082 更名為藻礁暨海洋環境生態中心)【與 1072 案 16 併案追蹤】</p> <p>執行單位：產學營運總中心、總務處</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 本案業經總務處於 108 年 4 月 17 日完成採購評選委員會議，惟參與廠商經評選均不合格，優勝廠商從缺並廢標。將再次辦理招標。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本案經 1072 校務基金管理委員會議、校發會議、校務會議通過決議增加興建產學育成中心，以連通走廊連結海洋環境暨藻礁中心。委託建築師案於 108/7/17 決標，目前修改可行性分析報告書及進行地質鑽探。</p> <p>產學營運總中心： 訂於 108 年 10 月 25 日桃園農業博覽會綠色方舟館，舉辦「藻礁暨海洋生態館新建工程」說明會。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本案於 108 年 11 月核定可行性評估報告書，109 年 3 月核定初步設計並開始申請建造執照，目前同步進行細部設計、環境影響差異分析及出流管制計畫送審。</p> <p>產學營運總中心： 「海洋環境生態暨藻礁中心」建造執照申請文件掛件審查中，將持續與總務處配合處理相關事宜；另持續接洽欲進駐桃園觀音校區之廠商，109 年 4 月 10 日海產育字第 1090005958 號回文臺灣智慧漁光協會請該協會如欲使用本校校地設立「漁光示範系統」，應先提供整體營運計畫書、預估時程及財務規劃供本校審查。</p>	總務處 B 產學總中心 A
十六 (1072 學期)	<p>案由：有關本校桃園產學分部新建工程需求計畫因爭取外部資源挹注，擬新增可行方案(新建「藻礁暨海洋環境生態中心」、「產學育成中心」案)</p> <p>執行單位：產學營運總中心</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 桃園產學分部新建工程「海洋環境生態暨藻礁中心」及「產學育成中心」以連通走廊串連，形成「藻礁暨海洋生態館」建築群。2 棟建築物所需工程總經費都在 1 億元以內，本校業透過桃園市政府 108 年 6 月 20 日工程規劃研商會向中油及台電爭取工程經費補助，以三方平均分攤約新台幣 6,000 萬以內為推行方案。刻依研商會議結論撰擬「藻礁暨海洋生態館興建及營運計畫書」，預計 108 年 11 月底前函送桃園市政府核轉中油公司及台電公司。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 經校長積極爭取，經濟部於 109 年 3 月 30 日經授營字第 10920357400 號函復桃市府由中油及台電補助新台幣 1.2 億元。</p> <p>【會後補充說明】 本案總工程經費由外部挹注新台幣 1.2 億元，另由本校校務基金出資新台幣 7,810 萬元，用以興建「藻礁暨海洋環境生態中心」、「產學育成中心」及美化建築物周邊景觀。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】</p>	

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>總務處工程進度說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 本校於 109/6/23 函送「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫書給桃園市政府轉台電、中油審查補助經費事宜。 行政院環保署 109/7/28 環署綜字第 1090054641 號同意備查本案基地開發環境影響差異分析。 「藻礁暨海洋生態館 A 棟」(藻礁暨海洋生態館)建造執照於 109/9/7 領照，持續申請「藻礁暨海洋生態館 B 棟」(產學育成中心)建造執照及五大管線審查，目前預計 110 年 3 月進行工程招標。 <p>產學營運總中心：</p> <ol style="list-style-type: none"> 臺灣智慧漁光協會口頭表示不進駐觀音校區，持續接洽欲進駐桃園觀音校區之廠商。 本校業透過桃園市政府 108 年 6 月 20 日工程規劃研討會向中油及台電爭取工程經費補助，仍持續配合辦理中。 後續業務配合鈞長指示積極辦理。 <p>【1092 追蹤執行進度：】</p> <p>總務處工程進度說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 桃園市政府 110/3/25 府環海管字第 1100059753 號函轉台灣中油公司業於 110/1/28 以天然觀塘港發字第 11010076290 號函，中油公司同意補(捐)助「藻礁暨海洋生態館」興建經費計新臺幣 6,000 萬元整。 台電公司補助 6,000 萬元部分，目前立法院審查預算中。 藻礁暨海洋生態館 A、B 棟新建工程將於 110/4/22 進行第一次開標。 <p>產學營運總中心：</p> <ol style="list-style-type: none"> 本中心持續尋求有意願進駐之廠商，惟工程建設尚需時日，故目前暫無廠商表達有意願進駐桃園觀音校區。 後續將配合本案工程進度，俟環境建設設計明確後，再視規劃內容洽詢邀請合宜之廠商進駐。 	
十三 (1071 學期)	<p>案由：擬於本校馬祖校區新建學生宿舍(1082 定名為王光祥暨海大校友國際學舍)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 委託建築師招標案訂於 108/5/15 開資格標。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 委託建築師案於 108/6/13 決標，108/10 進行地質鑽探，基地內教學大樓 B 棟已於 108/8/30 取得拆除執照，108/10/18 拆除工程決標，訂於 108/11/23 開工，預計 12 月中旬前完成。目前預計 109 年初申請新建宿舍工程建造執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 基地內教學大樓 B 棟已於 108 年底完成拆除，109 年 2 月核定可行性分析，109 年 4 月核定初步設計，持續進行細部設計及申請建造執照及五大管線審查，預計 109 年下半年開工。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 本工程建造執照於 109/7/16 領照，目前進行細部設計審查及五大管線送審，預計 109 年底進行工程招標。</p> <p>【1092 追蹤執行進度：】 經兩次招標後，本工程於 110/2/4 決標、110/4/16 開工，目前進行假設工程，預計於 111 年 9 月完工。</p>	B

108 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
三	<p>有關本校教師升等辦法之乙標廢除案 執行單位：人事室 【1091 追蹤執行進度：】</p> <p>1.健全本校升等制度推動及施行涉及各學院、系(所、中心、組)、教務處、研發處、各級教師評審委員會之權責分配，爰建請校方召集各單位，開會研議後續相關事宜，並廣納多方意見。</p> <p>2.本室依相關意見研擬本校教師升等辦法，提送校教評會、法規委員會、校務會議審議。</p> <p>3.另有關廢除乙標前，乙標人員是否通過升等之評量標準，業已提送109年10月22日校教師評審委員會審議通過，擬提送同年11月26日校務會議審議。</p> <p>【1092追蹤執行進度：】</p> <p>1.為期本校升等制度更為周延，除召集相關單位研商外，另為廣納多方意見，於110年3月2日及同年4月15日舉辦公聽會。</p> <p>2.本室依相關會議及公聽會決議研擬本校教師升等辦法，擬提送110年4月22日校教評會、同年5月4日法規委員會及同年月27日校務會議審議。</p>	B
七	<p>申請 111 學年度「海洋政策碩士學位學程」更名為「海洋法政碩士學位學程」 執行單位：法政學院 【1091 追蹤執行進度：】</p> <p>已於 109 年 9 月 23 日完成公聽會，相關資料已送研發處辦理。</p> <p>【1092追蹤執行進度：】</p> <p>1.本案原先以「調整(更名)案」申請，並且已召開學程、學院、校層級之校務會議及校務發展會議及公聽會計5次，均照案通過或無人表示異議，相關紀錄已公告周知。相關會議辦理如下：109年3月17日召開學程會議，經學程全體專任及合聘教師一致同意通過，同年3月30日提院務會議審議，並經全體委員(含學生代表)通過在案。次於同年9月23日召開更名公聽會，海政所全體專任教師(含合聘)及超過2/3在學學生出席公聽會，說明更名有助於學生學術生涯規劃、提升就業市場競爭力、培養學生一貫之學術興趣，擬更名為「海洋法政碩士學位學程」，且為避免影響同學權益，需對同學說明相關的事宜，以蒐集同學對此事的建議與意見。此外，海政所更名案業經本校同年4月30日校務發展會議及5月28日校務會議提案，並經海政所主任出席說明後，均決議照案通過。嗣經本校與教育部業務承辦人溝通，承辦人表示海政所更名案前後領域與授予學位差異過大(從授予「政治學碩士」改為授予「法律學碩士」)，因過去曾有領域差異過大遭教育部核定不通過之情形，因此建議本校以「新增案」申請。若以新增案申請，原有學程可一併辦理停止招生，並於報部公文敘明新增案通過才停止招生，否則停招案撤案。後經本校、院反覆審慎討論，決定將本案改以「新增案」申請，在「海洋政策碩士學位學程」(以下簡稱：原學程)最後一屆畢業生修業完畢後停招，新設「海洋法政碩士學位學程」(以下簡稱：新設學程)，並且在新增案通過後，原學程一併辦理停</p>	E

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>止招生，原有人事、設備、經營等資源一概轉予「海洋法政碩士學位學程」。本校並將以「新增案」進行前述學程、學院、校層級之校務會議及校務發展會議及公聽會，以完備校內程序。</p> <p>2.本案業經本所110年3月11日學程會議及110年3月24日海洋法律與政策學院院務會議通過在案通過，並於同年3月17日召開公聽會現場逾過半師生出席，並無異議，並已於110年3月25日轉請研發處企劃組提校發會及校務會議審議。</p> <p>補充說明： 本案因授予學位不同，故教育部建議新增「海洋法政碩士學位學程」，原有「海洋政策碩士學位學程」一併辦理停止招生，已於110年4月29日提送109學年度第2學期校務發展委員會議審議，經主席裁示緩議，先行撤案，後續再行研議。</p>	

109 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	於研究發展處下設海洋學刊編輯組	研發處	本案業經教育部110年1月8日臺教高(一)字第1090183533號函核定，組織規程自110年2月1日生效，海洋學刊編輯組亦正式成立。	A
二	有關本處組織架構調整，規劃由原 2 組擴編為 5 組事宜	國際處	業於109年11月26日校務會議提案通過組織架構調整，已於110年2月1日通過組織規程正式擴編為「國際合作組」、「國際學生事務組」、「僑陸生事務組」、「國際教學組」及「國際化資訊與企劃組」。	A
三	為提升本校形象，本室「出版中心」擬整合媒體公關業務，並更名為「媒體公關暨出版中心」	秘書室	已於110年2月1日正式更名為「媒體公關暨出版中心」。	A
四	修正本校組織規程部分條文，並自 110 年 2 月 1 日生效案	人事室	本案教育部於110年1月8日臺教高(一)字第1090183533號函核定；本校於110年1月18日海人字第1100000635號令發布；考試院於110年2月26日考授銓法四字第1105326799號函核備。	A
五	有關輪機工程學系學士班「能源應用組」與「動力工程組」分組整併案	海運學院	1.本案業經109年11月26日校務會議審查通過，今因教育部110年1月13日修改提報作業流程。 2.依據研發處110年1月22日簽奉校長核可此案依據教育部規定辦理後再行提報109學年度第2學期校務會議審議。	B
六	修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」第 6 條第 4 項案	人事室	本案業以109年12月14日海人字第1090024853號令發布。	A
七	為制訂「國立臺灣海洋大學 110 年度財務規劃報告書」(草案)	研發處	1.本案經 109 年 11 月 26 日 109 學年度第 1 學期校務會議審議通過後，於 109 年 12 月 17 日以海研企字第 1090024797 號函並檢附計畫書 1 份報教育部備查。 2.教育部109年12月25日以臺教高	A

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
			(三)字第1090183898號函，同意備查。另依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第27條規定，本校110年度財務規劃報告書已公告於本校「校務及財務資訊」網頁。(https://www.ntou.edu.tw/info)	
八	修正「國立臺灣海洋大學專任教師兼職或借調營利事業機構或團體學術回饋金收取辦法」部份條文案	研發處 產總中心	<p>研發處：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.研發處學術發展組已於109年12月9日正式移交本校107年至109年本校教師兼職或借調營利事業機構或團體學術回饋金資料電子檔至產學營運總中心。 2.本校產學營運總中心收到研發處學術發展組檔案後，發布該辦法最新修正條文。 <p>產學總中心：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本案業於109年11月25日校務會議通過，將業務移撥至產總中心承辦。 2.產總中心於109年12月14日海3產技字第1090025044號令發布該辦法最新修正條文。 	A
九	修正「國立臺灣海洋大學增設調整院、所、系與學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」第五點條文	研發處	本案業經109年12月11日海研企字第1090024770號令公布。	A
十	修訂本學院系統工程暨造船學系「博士暨碩士學位考試委員提聘資格認定標準實施要點」案	工學院	修正後條文案業已109年12月16日海船字第1090025266號令發布。	A
十一	有關111學年度增設「高階經營管理碩士在職學位學程(EMBA)」，擬暫緩實施	研發處	本案依109年11月26日109學年度第1學期校務會議決議，暫緩實施，並停止提報教育部。	A