

# 國立臺灣海洋大學 110 學年度第 1 學期校務監督委員會會議紀錄

時 間：110 年 11 月 3 日（星期三）中午 12 時 10 分

地 點：行政大樓 3 樓會議室

主 席：蔣主任委員國平

紀錄：陳祉吟

出（列）席人員：詳如簽到表

## 一、報告事項：

- (一) 依「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」第 4 條之規定，本委員會職掌（一）校務會議決議執行之監督、（二）學校其他重要行政措施之建議。
- (二) 本次會議主要係進行歷次校務會議決議事項執行情形之追蹤（含 1011、1021、1032、1071、1072、1082 學期尚未完成之決議事項及 1092 學期各提案決議執行情形），經彙整共計有 17 個提案，其中計有 10 案提報「A-已完成」，7 案提報「B-執行中」，各提案詳細決議情形，請參閱秘書室網頁。

## 二、討論事項：

校務會議各項提案之決議，執行情形彙整總表如附件，請各位委員檢視各項執行案，並請各執行單位進行說明，請討論。

**決議：照案通過，未結案者尚有下列 7 案，將持續追蹤。**

序號	歷次校務會議	提案	案 由
1	101 學年度第 1 學期	二	「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。
2	102 學年度第 1 學期	一	興建木蘭海洋海事教育大樓案。
3	103 學年度第 2 學期	五	工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案。（追蹤經費部分）
4	107 學年度第 1 學期 107 學年度第 2 學期	九 十六 （併 案追 蹤）	擬於本校桃園觀音校區新建「藻礁暨海洋環境生態中心」。 有關本校桃園產學分部新建工程需求計畫因爭取外部資源挹注，擬新增可行方案（新建「藻礁暨海洋環境生態中心」、「產學育成中心」案）。
5	107 學年度第 1 學期	十三	擬於本校馬祖校區新建「王光祥暨海大校友國際學舍」。
6	109 學年度第 2 學期	四	修正本校組織規程第 3 條、第 7 條、第 31 條及新增第 16 條之 6 條文，並自 110 年 8 月 1 日生效案。
7	109 學年度第 2 學期	六	申請 112 學年度增設「系統工程暨造船學系應用聲學碩士班」。

三、臨時動議：無

四、散會：12時45分

# 國立臺灣海洋大學 110 學年度第 1 學期-校務會議決議執行情形 追蹤總表

## 101 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤 (A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
二	<p><b>案由：</b>「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。</p> <p><b>執行單位：</b>總務處</p> <p><b>歷次會議執行情形：</b> (1012~1042 略)</p> <p><b>【1051 追蹤執行進度：】</b></p> <p>1. 本案 104/10/27 市府召開都審幹事會，104/12/2 第二次掛件，105/1/19 市府召開第二次幹事會，105/2/18 修正版送市府，105/3/17 市府要求補充校園整體規劃及增加加強坡審(全工學院校區一併納入進行檢討)。105/4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，105/5/11 退件，105/5/27 修正再送，105/6/24 基隆市函幹事會書審通過，105/7/14 送委員會審查本。105/9/2 市府召開委員會，委員提出多項意見仍需修改，至 10 月底審議時程已計約 13 個月。</p> <p>2. 基隆市政府要求本校須按最新都市計畫土地使用管制規定，臨北寧路兩側建築線全線需退縮並設置 5 公尺無遮簷人行道，原體育館至電機系之地下道電機系端入口需往校區內內移，經 105/10/7 討論結果，因應都審委員之要求，修改為將地下道電機系端入口與新建工程地下室串聯，原地下道出口填平、新建工程基地範圍之正對面之圍牆拆除並設置無遮簷人行道(含植栽)。新建工程基地範圍外之圍牆拆除及設置無遮簷人行道，因有執行困難，再與市府溝通。</p> <p>3. 營建署 105/6/1 函表示本案基地非屬近岸海域及公有自然沙灘(海岸法 31 條)，106/2/4 公告整體海岸管理計畫後方知是否屬特定區位(海岸法 25 條)。</p> <p><b>【1052 追蹤執行進度：】</b></p> <p>1. 水土保持計畫：104/9/21 掛件。105/4/12 核定。依都市設計審議意見修訂水保計畫預計 106/4/21 前送件。</p> <p>2. 106/3/14 本案第 2 次都審委員會決議，依委員意見修改後送都審委員書面審查，已於 106/4/7 函送基隆市政府審查。</p> <p>3. 細部設計成果請建築師依都市設計審議意見修訂，預計於 106/5/6 前送本校。</p> <p>4. 106/3/30 加強山坡地雜項執照審查會議，會議決議依各單位及委員意見修正報告書後，製作修正本送基隆市政府轉請委員確認是否同意製作定稿本。依委員意見修改加強坡審報告書預計 106/4/28 前送件。</p> <p><b>【1061 追蹤執行進度：】</b></p> <p>1. 都市設計審議報告書於 104/9/18 掛件，基隆市政府於 106/6/23 准予備查。</p> <p>2. 水土保持計畫於 105/4/11 核定，因應都審意見辦理水保變更，於 106/8/16 核定。</p> <p>3. 加強山坡地雜項執照報告書定稿版於 106/9/22 送基隆市政府。目前接續辦理建築執照(106/10/2 掛件)、五大管線、候選智慧綠建築送審，預計 107 年進行工程發包。</p> <p><b>【1062 追蹤執行進度：】</b></p> <p>本工程已通過都審、五大管線及水保審查並取得建照，於 107 年 3 月辦理工程招標文件公開閱覽、4 月上網公開招標，訂於 5 月 16 日開資格標。</p> <p><b>【1071 追蹤執行進度：】</b></p> <p>本工程於 107/5/31 決標，107/9/13 正式開工，截至 10 月 15 日止實際工程進度為 2%，進度超前。預計 109 年年底竣工。</p>	<b>B</b>

提案	執行情形說明	執行等級
	<p><b>【1072 追蹤執行進度：】</b> 目前施工中，至 108/4/17 進度 21.04%，超前 17.7%，預計 108 年 5 月中旬完成地下室結構體，109 年底完成工程實體並申請使照。</p> <p><b>【1081 追蹤執行進度：】</b> 目前施工中，至 108/10/17 進度 34.9%，超前 11%，已完成至 4 樓樓地板，預計 109 年底完成工程實體並申請使用執照。</p> <p><b>【1082 追蹤執行進度：】</b> 本工程自 107 年 9 月起開工，目前完成至 9 樓底板，預計 109 年年底實體竣工及申請使用執照。</p> <p><b>【1091 追蹤執行進度：】</b> 目前施工中，至 109/09/30 進度 72.06%，超前 10.4%，已完成全部結構體，繼續施作屋頂防水、外牆貼磚及水電工程，預計 110 年中完成工程實體並申請使用執照。</p> <p><b>【1092 追蹤執行進度：】</b> 目前施工中，至 110/4/9 進度：92.09%，超前進度：4.79%，目前施作景觀工程、室內裝修及水電工程，預計 110 年 5 月完成工程實體並申請使用執照。</p> <p><b>【1101 追蹤執行進度：】</b> 本工程已於 110/5/21 竣工，110/6/4 完成竣工查驗，110/7/9 初驗，110/8/9 初驗複驗完成。110/9/7 驗收完成，目前基隆市政府審查使用執照。</p>	

**102 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
一	<p><b>案由：興建進修教育推廣大樓案。(本案 108 年更名為木蘭海洋海事教育大樓)</b></p> <p><b>執行單位：總務處</b></p> <p><b>歷次會議執行情形：</b> (1022~1042 略)</p> <p><b>【1051 追蹤執行進度：】</b> 本案市府於 104/12/17 召開幹事會，105/2/2 送修正版。105/3/4 基隆市要求補充本案與校園整體配置計畫、動線規劃。105/4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，105/5/26 第 2 次幹事會，105/8/11 第 3 次幹事會，105/8/18 紀錄到校，9/14 修正版送市府，目前市府審議中。至 10 月底審議時程已計約 12 個月。</p> <p><b>【1052 追蹤執行進度：】</b> 1.水土保持計畫 104/11/26 掛件，105/9/5 核定。 2.基隆市政府於 105/10/26 函請建築師針對都市設計審議報告書與校園整體規劃報告書內容如何落實提出說明，建築師於 106/1/16 修正後送市府審查，本校於 106/2/24 及 106/3/1 分別向基隆市市長及承辦科室科長開會溝通本案處理情形，並請市府加速完成審查。基隆市政府 106/4/18 函復同意送委員會審查。 3.105/6/29 以電子郵件將設計成果審查意見通知建築師，請併都審及建照相關審查意見修正。</p> <p><b>【1061 追蹤執行進度：】</b> 本案都審報告書於 104/11/6 掛件，歷 3 次都審幹事會審查，106/6/5 進行第 1 次都審委員會審查，106/7/25 拜會基隆市政府，並於 106/8/18 簽准調整內容，將 1 樓改為機車停車場，1 樓教室移至 2 樓，原 354 床住宿空間調整為 294 床。修改版報告書已於 106/10/6 再次送審。</p> <p><b>【1062 追蹤執行進度：】</b> 本案都審報告書於 106/10/6 再送件，106/11/16 第 2 次都審委員會會議結論略為「依各委員意見落實修正(或加強說明無法修正之理由)，送業務單位函請委員書面複審，若如無重大疑義時，由業務單位循程序簽報核定」。建築師於 107/1/19 送修訂版，107/2/5 被市府審退，107/2/8 再次送件，目前審查中。</p> <p><b>【1071 追蹤執行進度：】</b> 本案經基隆市政府於 107/4/20 核定都審計畫書，目前申請建造執照及進行五大管線審查。</p> <p><b>【1072 追蹤執行進度：】</b> 建照及五大管線審查均已通過，預計 108 年 5 月辦理工程招標文件公開閱覽及工程招標，決標後申請開工，預計 108 年底進行地下室工程。</p> <p><b>【1081 追蹤執行進度：】</b> 經多次招標結果於 108/8/28 決標，預計 108 年底前進行地下開挖工程、110 年 7 月完成工程實體並申請使用執照。</p> <p><b>【1082 追蹤執行進度：】</b> 本工程於地下室開挖前發現鄰房有傾斜情形，經洽專業技師公會鑑定結果該鄰房下方地質不佳需進行補強，惟因涉及鄰房產權需溝通獲同意後方可施作，目前停工中。</p> <p><b>【1091 追蹤執行進度：】</b> 依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式後，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，目前已完成地質改良樁及止水樁，繼續施作鄰房保護工項。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>補充說明： 109/3/17 停工後，依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，109/8/14 復工後整地並施作地質改良樁，9 月施作地質改良樁及止水樁，10 月份施作微型樁工程，並繼續施作鄰房保護工項。</p> <p><b>【1092 追蹤執行進度：】</b> 110 年 1 月完成鄰房保護工項，110 年 2 月施作預疊樁壓梁，110 年 3 月施作擋土牆，110 年 4 月原預定施作中間樁、水平支撐及地下室開挖，因營造業大缺工致施工廠商調度不良，迄今進度稍有落後，已發文催告，並持續要求進場施工。</p> <p><b>【1101 追蹤執行進度：】</b> 本工程已完成地下室樓地板灌漿，繼續拆除地下室水平支撐施作地下室結構體，受疫情影響，工期已按原預定展延並修訂預定進度表，並請廠商改善進度及持續確保施工安全，預計 111 年底竣工。</p>	



**103 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
五	<p><b>案由：工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案</b></p> <p><b>執行單位：總務處(工程已完成)、工學院(經費)</b></p> <p><u>歷次會議執行情形：</u>  <b>【1072 追蹤執行進度：】</b>  <u>工學院經費進度說明：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本工程原核定總經費 2000 萬元，歷 2 次公告招標均無廠商投標，檢討無廠商投標原因，係因大宗營建物價波動、編列之利潤及管理費偏低、勞動新制增加人力成本。另因本校地處偏遠，增加廠商人力及交通等成本，致使廠商無投標意願。</li> <li>2.本工程設計期間為控制總經費在新台幣 2,000 萬元以內辦理，已檢討精簡工程項目及採用經濟性材料，本工程已無縮減規模(將涉及建照變更)、減項或降低材料規格之可能。</li> <li>3.經請建築師依市場單價編列、利潤管理費調增，本工程總經費調增至 2,500 萬元，歷 3 次公告招標仍無廠商投標。研議後再調增總工程經費為 2,850 萬元(業經 107 年 11 月 7 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會通過)，併校區停車環境改善工程預算 300 萬元，併案後預算為 3,150 萬元招標，仍歷 3 次公告招標無廠商投標。108 年 1 月 29 日工程流標檢討會議決議聲學中心新建工程再增加 450 萬元經費(業於 108 年 3 月 19 日校務基金管理委員會報告在案)，併案後預算調增為 3,600 萬元。經公告招標於 108 年 3 月 12 日決標，併案之決標金額為 2,788 萬元(聲學實驗中心新建工程部分之金額為 25,323,951 元)。</li> <li>4.聲學實驗中心新建具必要性及急迫性：臺灣北部地區無 TAF 認證提供內政部建築技術規則修改後，大型構件隔音與衝擊音檢測及試驗材料之聲學特性服務實驗室。本系現有之聲學實驗室，無法完全滿足所有 CNS 及 ISO 測試之標準。提出本案以補足現有聲學實驗室的不足，同時可提供完整學術研究及相關標準之測試，且協助相關產業進行聲學性能提升服務。</li> <li>5.為使聲學實驗中心早日興建及營運，確保本中心正常運作，前經簽准前述經費調增(或執行期間再發生預算不足情形)，由本校校務基金先行墊支，校方墊支部分，聲學實驗中心自 108 年逐年由計畫總額度提撥數暫訂約 5%~10%歸墊，待聲學實驗中心正式啟動營運後，將再重新估算還款比例。</li> </ol> <p><b>【1081 追蹤執行進度：】</b>  <u>工學院經費進度說明：</u>            聲學實驗中心新建工程經費，校方墊付 1,192 萬元整，截至 108/11/4 止，振動噪音工程研究中心 108 年度捐款及計畫經費共歸還 104.2 萬元整，校方墊付款尚餘 1087.8 萬元整。</p> <p><b>【1082 追蹤執行進度：】</b>  <u>工學院經費進度說明：</u>            截至 109 年 4 月底止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,056.385 萬元，自籌經費為 2596.2243 萬元，校方墊付款尚餘 460.1607 萬元整。</p> <p><b>【1091 追蹤執行進度：】</b>  <u>工學院經費進度說明：</u>            截至 109 年 10 月 15 日止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,064.0940 萬元，自</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>籌經費為 2,925.1077 萬元(募款 1,282.6620 萬元、計畫捐贈 1,642.4457 萬元)，校方墊付款尚餘 138.9863 萬元整。</p> <p><b>【1092 追蹤執行進度：】</b>  <b>工學院經費進度說明：</b>  截至 110 年 4 月 12 日止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,064.094 萬元，自籌經費為 2,925.1077 萬元(募款 1,282.662 萬元、計畫捐贈 1,642.4457 萬元)，校方墊付款尚餘 138.9863 萬元整。</p> <p><b>【1101 追蹤執行進度：】</b>  <b>工學院經費進度說明：</b>  截至 110 年 10 月 14 日止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,064.094 萬元，裝設天車經費 220 萬元，共計花費 3,284.094 萬元，自籌經費為 3,030.5633 萬元(募款 1,282.662 萬元、計畫捐贈 1,747.9013 萬元)，校方墊付款尚餘 253.5307 萬元整。</p>	



**107 學年度第 1 學期及第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
九 (1071 學期)	<p><b>案由：擬於本校桃園觀音校區新建「海洋環境暨藻礁中心」(1082 更名為藻礁暨海洋環境生態中心)【與 1072 案 16 併案追蹤】</b></p> <p><b>執行單位：總務處</b></p> <p><b>【1072 追蹤執行進度：】</b> 本案業經總務處於 108 年 4 月 17 日完成採購評選委員會議，惟參與廠商經評選均不合格，優勝廠商從缺並廢標。將再次辦理招標。</p> <p><b>【1081 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b> 本案經 1072 校務基金管理委員會議、校發會議、校務會議通過決議增加興建產學育成中心，以連通走廊連結海洋環境暨藻礁中心。委託建築師案於 108/7/17 決標，目前修改可行性分析報告書及進行地質鑽探。</p> <p><b>【1082 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b> 本案於 108 年 11 月核定可行性評估報告書，109 年 3 月核定初步設計並開始申請建造執照，目前同步進行細部設計、環境影響差異分析及出流管制計畫送審。</p>	B
十六 (1072 學期)	<p><b>案由：有關本校桃園產學分部新建工程需求計畫因爭取外部資源挹注，擬新增可行方案(新建「藻礁暨海洋環境生態中心」、「產學育成中心」案)</b></p> <p><b>【1091 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本校於 109/6/23 函送「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫書給桃園市政府轉台電、中油審查補助經費事宜。</li> <li>行政院環保署 109/7/28 環署綜字第 1090054641 號同意備查本案基地開發環境影響差異分析。</li> <li>「藻礁暨海洋生態館 A 棟」(藻礁暨海洋生態館)建造執照於 109/9/7 領照，持續申請「藻礁暨海洋生態館 B 棟」(產學育成中心)建造執照及五大管線審查，目前預計 110 年 3 月進行工程招標。</li> </ol> <p><b>【1092 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>桃園市政府 110/3/25 府環海管字第 1100059753 號函轉台灣中油公司業於 110/1/28 以天然觀塘港發字第 11010076290 號函，中油公司同意補(捐)助「藻礁暨海洋生態館」興建經費計新臺幣 6,000 萬元整。</li> <li>台電公司補助 6,000 萬元部分，目前立法院審查預算中。</li> <li>藻礁暨海洋生態館 A、B 棟新建工程將於 110/4/22 進行第一次開標。</li> </ol> <p><b>【1101 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b> 本工程因國內缺工、原物料上漲及疫情影響等情形，於 110/4/22、110/5/5、110/5/28 共 3 次流標，建照已分別於 110/6/7 及 110/8/18 逾期作廢。經 110/9/16 行政會議及 110/9/28 籌建小組會議決議為按原經費並縮減量體繼續推動，共計刪減總樓地板面積約 334 坪，調整後總樓地板面積由 1,300 坪變更為 966 坪，將依規定程序接續辦理。</p>	

提案	執行情形說明	執行等級
十三 (1071 學期)	<p><b>案由：擬於本校馬祖校區新建學生宿舍(1082 定名為王光祥暨海大校友國際學舍)</b></p> <p><b>執行單位：總務處</b></p> <p><b>【1072 追蹤執行進度：】</b> 委託建築師招標案訂於 108/5/15 開資格標。</p> <p><b>【1081 追蹤執行進度：】</b> 委託建築師案於 108/6/13 決標，108/10 進行地質鑽探，基地內教學大樓 B 棟已於 108/8/30 取得拆除執照，108/10/18 拆除工程決標，訂於 108/11/23 開工，預計 12 月中旬前完成。目前預計 109 年初申請新建宿舍工程建造執照。</p> <p><b>【1082 追蹤執行進度：】</b> 基地內教學大樓 B 棟已於 108 年底完成拆除，109 年 2 月核定可行性分析，109 年 4 月核定初步設計，持續進行細部設計及申請建造執照及五大管線審查，預計 109 年下半年開工。</p> <p><b>【1091 追蹤執行進度：】</b> 本工程建造執照於 109/7/16 領照，目前進行細部設計審查及五大管線送審，預計 109 年底進行工程招標。</p> <p><b>【1092 追蹤執行進度：】</b> 經兩次招標後，本工程於 110/2/4 決標、110/4/16 開工，目前進行假設工程，預計於 111 年 9 月完工。</p> <p><b>【1101 追蹤執行進度：】</b> 本工程已完成基礎工程，目前進行一樓梁柱及二樓地板結構體工項，受疫情影響，已按原預定展延並修訂預定進度表，已請廠商改善進度並持續確保施工安全，預計 111 年底竣工。</p>	<b>B</b>

**108 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
三	<p><b>案由：有關本校教師升等辦法之乙標廢除案</b></p> <p><b>執行單位：人事室</b></p> <p><b>【1091 追蹤執行進度：】</b></p> <p>1.健全本校升等制度推動及施行涉及各學院、系(所、中心、組)、教務處、研發處、各級教師評審委員會之權責分配，爰建請校方召集各單位，開會研議後續相關事宜，並廣納多方意見。</p> <p>2.本室依相關意見研擬本校教師升等辦法，提送校教評會、法規委員會、校務會議審議。</p> <p>3.另有關廢除乙標前，乙標人員是否通過升等之評量標準，業已提送109年10月22日校教師評審委員會審議通過，擬提送同年11月26日校務會議審議。</p> <p><b>【1092追蹤執行進度：】</b></p> <p>1.為期本校升等制度更為周延，除召集相關單位研商外，另為廣納多方意見，於110年3月2日及同年4月15日舉辦公聽會。</p> <p>2.本室依相關會議及公聽會決議研擬本校教師升等辦法，擬提送110年4月22日校教評會、同年5月4日法規委員會及同年月27日校務會議審議。</p> <p><b>【1101追蹤執行進度：】</b></p> <p>關於本校教師升等辦法乙標廢除一節，該辦法業已修正，並經110年5月27日校務會議通過，且於同年7月27日海人字第1100016821號令發布。</p>	A

**109 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	訂定本校「110-114 年度校務發展計畫」	研發處	業於中華民國 110 年 7 月 1 日海研企字第 1100012563 號令公布。計畫書並公告於研發處網頁 ( <a href="https://research.ntou.edu.tw/">https://research.ntou.edu.tw/</a> )	A
二	為建立本校更完善的校園安全環境，自 110 學年度第 1 學期將學生事務處「軍訓室」更名為「校安中心」	學務處	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本更名案業經學務處處務會議、學生事務會議、行政會議、校務發展委員會、經本校 110 年 6 月 3 日校務會議通過。</li> <li>2. 本校組織章程經教育部 110 年 9 月 4 日臺教高(一)字第 1100090515 號函通過，自 110 年 8 月 1 日正式生效。</li> <li>3. 期許繼續以積極態度及作為，帶給全校師生更好的校園安全照顧。</li> </ol>	A
三	建請將海洋工程科技中心改為校級中心正式編制，隸屬教學研究單位，並修正「國立臺灣海洋大學海洋工程科技中心設置辦法」第三條及第六條	研發處	業於中華民國 110 年 10 月 7 日海研企字第 1100022741 號令修正公布。	A
四	修正本校組織規程第 3 條、第 7 條、第 31 條及新增第 16 條之 6 條文，並自 110 年 8 月 1 日生效案	人事室	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修正條文除 31 條外教育部於 110 年 8 月 4 日臺教高(一)字第 1100090515 號函核定；本校於 110 年 8 月 11 日海人字第 1100017856 號令發布；考試院 110 年 8 月 18 日考授銓法四字第 1105376341 號函核備。</li> <li>2. 查本校於 110 年 7 月 5 日函請該部核定修正之組織規程，該部於同年 8 月 4 日核復，案內第 31 條修正條文第 3 項規定「本校行政單位分組(中心)辦事者，各組(中心)各置組長(主任)一人，除人事室、主計室外，由校長聘請本校專任教學(含具教師身分之助教)或研究人員兼任，……」，請本校依「公私立大專校院訂定或修正組織規程參考原則」，明定兼任教學或研究人員層級。另學生事務處各組組長及主任得由軍訓教官</li> </ol>	B

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
			<p>兼任一節，請依軍訓教官兼職兼課規定第 2 點「軍訓教官之兼任職務或工作，除法令另有規定外，不得與學校軍訓或與學務（訓輔）工作無關」之規定辦理。爰此，本次修正組織規程第 31 條該部未予核定。</p> <p>3.基此，本室按教育部上開核復意見修正本校組織規程第31條，並提110年11月2日法規委員會及同年月25日校務會議審議。</p>	
五	申請 111 學年度輪機工程學系學士班「能源應用組」與「動力工程組」分組整併案	海運學院 研發處	教育部110年8月31日臺教高(四)字第1100116699號函，同意輪機工程學系學士班自111學年度起分組整併。	A
六	申請 112 學年度增設「系統工程暨造船學系應用聲學碩士班」	工學院	由研發處企劃組負責後續報部程序，企劃組承辦人莊立在先生回覆：循往例，新設學程教育部來函約為每年年初1月左右，聲學研究所預計明年3月中旬報部。	B
七	修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」部分條文案	人事室	本案業於110年7月27日海人字第1100016821號令發布。	A
八	「國立臺灣海洋大學教師申訴評議委員會設置要點」修正草案	人事室	本校教師申訴評議委員會設置要點修正草案，業以110年6月28日海人字第1100012596號令發布「國立臺灣海洋大學教師申訴評議委員會組織及評議要點」修正條文及教師申訴書，已完成法制作業程序。	A
九	修正「國立臺灣海洋大學教師兼職處理要點」第四之一點及第五點(含附表)一案	人事室	<p>1.本案業於110年7月29日海人字第1100016861號令發布。</p> <p>2.另有關「教師校外兼職許可申請表」之格式，係為方便教師及教兼主管兼職案之申請訂定，附表一係就未兼行政職務之教師設計「教師校外兼職許可申請表」；另附表二及附表三則就兼任行政職務之教師，分別按無須經系務會議及須經系務會議分別設計「教師校外兼職許可申請表」，且均依本校教師兼職處理要點訂定。</p>	A

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
十	為制訂「國立臺灣海洋大學 109 年度校務基金績效報告書」(草案)	秘書室	本室辦理之「國立臺灣海洋大學 109 年度校務基金績效報告書」業於 110 年 6 月 29 日海秘字第 1100012649 號函陳報教育部，經教育部 110 年 7 月 19 日臺教高(三)字第 1100088211 號函核定同意備查，該報告書並已公布於學校網頁建置之校務及財務資訊專區。	A
十一	有關「馬祖校區學生宿舍新建工程」調增總工程經費一案	馬祖行政處	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 馬祖校區學生宿舍新建工程於 109 年 12 月 29 日及 110 年 1 月 7 日開標，皆因無廠商投標而流標，故於 110 年 1 月 7 日進行流標兩次之因應對策會議，會議結論總工程經費增加 900 萬，工程招標金額由 4400 萬元調增為 4950 萬元，總工程經費由 4980 萬元調增為 5880 萬元，增加之 900 萬元由校統籌設備費支應。</li> <li>2. 新建工程調增經費後於 110 年 1 月 13 日第三次上網公告，且報連江縣政府申請開工展延至 110 年 4 月 16 日，並於 110 年 1 月 26 日進行第三次開標因廠商未達 3 家流標，復於 110 年 1 月 27 日第四次上網公告，於 110 年 2 月 4 日完成決標由銳意營造有限公司得標。</li> <li>3. 工程於 110 年 4 月 16 日申報開工至 9 月 30 日止，預定進度為 21.18% 實際進度為 17.91%。</li> <li>4. 本案建請解除管制。</li> </ol>	A