

國立臺灣海洋大學 110 學年度第 2 學期校務監督委員會會議紀錄

時間：111 年 5 月 2 日（星期一）中午 12 時 10 分

地點：視訊會議

主席：蔣主任委員國平

紀錄：陳祉吟

出席人員：海運學院（運輸系）李信德委員、生科院（食科系）蔡國珍委員、工學院（河工系）陳正宗委員、電資學院（光電系）黃智賢委員、共同教育中心周維萱委員，行政人員代表（秘書室）莊麗珍委員

列席人員：林泰源教務長、研發處企劃組周昭昌組長、顧承宇總務長、人事室謝政凱代理主任、主計室張琍雲主任、林正平主任秘書、海工中心蔡加正中心主任、海運學院鍾政棋院長、生科院許濤院長、工學院關百宸副院長、造船系許榮均特聘教授、電資學院卓大靖院長

一、報告事項：

- (一) 依「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」第 4 條之規定，本委員會職掌（一）校務會議決議執行之監督、（二）學校其他重要行政措施之建議。
- (二) 本次會議主要係進行歷次校務會議決議事項執行情形之追蹤（含 1011、1021、1032、1071、1072、1092 學期尚未完成之決議事項及 1101 學期各提案決議執行情形），經彙整共計有 24 個提案，其中計有 11 案提報「A-已完成」，13 案提報「B-執行中」，各提案詳細決議情形，請參閱秘書室網頁。

二、討論事項：

校務會議各項提案之決議，執行情形彙整總表如附件，請各位委員檢視各項執行案，並請各執行單位進行說明，請討論。

決議：照案通過，未結案者尚有下列 12 案，將持續追蹤。

序號	歷次校務會議	提案	案由	執行單位
1	101 學年度 第 1 學期	二	「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。	總務處
2	102 學年度 第 1 學期	一	興建木蘭海洋海事教育大樓案。	總務處
3	103 學年度 第 2 學期	五	工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案（經費部分）。	工學院

序號	歷次校務會議	提案	案由	執行單位
4	107 學年度 第 1 學期 107 學年度 第 2 學期	九 十六	擬於本校桃園觀音校區新建「藻礁暨海洋環境生態中心」。 有關本校桃園產學分部新建工程需求計畫因爭取外部資源挹注，擬新增可行方案（新建「藻礁暨海洋環境生態中心」、「產學育成中心」案）。	總務處
	110 學年度 第 1 學期	十一 【與 1071 案 9 及 1072 案 16 併案追蹤】	本校桃園產學分部「海洋環境暨藻礁中心」及「產學育成中心」新建工程經三次流標，建照逾期，擬依原經費縮減量體重新辦理發包	總務處
5	107 學年度 第 1 學期	十三	擬於本校馬祖校區新建「王光祥暨海大校友國際學舍」。	總務處
6	109 學年度 第 2 學期	六	申請 112 學年度增設「系統工程暨造船學系應用聲學碩士班」。	工學院
7	110 學年度 第 1 學期	五	有關本校海洋觀光管理學士學位學程組織歸屬調整案	海運學院
8	110 學年度 第 1 學期	六	有關 112 學年度商船學系增設「商船學系進修學士班」案。	海運學院
9	110 學年度 第 1 學期	七	有關輪機工程學系 112 學年度增設「輪機工程學系進修學士班」案。	海運學院
10	110 學年度 第 1 學期	八	有關商船學系 112 學年度增設「商船學系智慧航運國際碩士班」案。	海運學院
11	110 學年度 第 1 學期	九	生科院於 112 學年度增設「海洋生物科技及環境生態永續國際碩士學位學程」。	生科院
12	110 學年度 第 1 學期	十	電資學院於 113 學年度增設「應用人工智慧國際碩士學位學程」。	電資學院

三、臨時動議：無

四、散會：13 時整

國立臺灣海洋大學 110 學年度第 2 學期-校務會議決議執行情形 追蹤總表

101 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
二	<p>案由：「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形： (1012~1052 略)</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】 1. 都市設計審議報告書於 104/9/18 掛件，基隆市政府於 106/6/23 准予備查。 2. 水土保持計畫於 105/4/11 核定，因應都審意見辦理水保變更，於 106/8/16 核定。 3. 加強山坡地雜項執照報告書定稿版於 106/9/22 送基隆市政府。目前接續辦理建築執照(106/10/2 掛件)、五大管線、候選智慧綠建築送審，預計 107 年進行工程發包。</p> <p>【1062 追蹤執行進度：】 本工程已通過都審、五大管線及水保審查並取得建照，於 107 年 3 月辦理工程招標文件公開閱覽、4 月上網公開招標，訂於 5 月 16 日開資格標。</p> <p>【1071 追蹤執行進度：】 本工程於 107/5/31 決標，107/9/13 正式開工，截至 10 月 15 日止實際工程進度為 2%，進度超前。預計 109 年年底竣工。</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 目前施工中，至 108/4/17 進度 21.04%，超前 17.7%，預計 108 年 5 月中旬完成地下室結構體，109 年底完成工程實體並申請使照。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 目前施工中，至 108/10/17 進度 34.9%，超前 11%，已完成至 4 樓樓地板，預計 109 年底完成工程實體並申請使用執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 本工程自 107 年 9 月起開工，目前完成至 9 樓底板，預計 109 年年底實體竣工及申請使用執照。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 目前施工中，至 109/09/30 進度 72.06%，超前 10.4%，已完成全部結構體，繼續施作屋頂防水、外牆貼磚及水電工程，預計 110 年中完成工程實體並申請使用執照。</p> <p>【1092 追蹤執行進度：】 目前施工中，至 110/4/9 進度：92.09%，超前進度：4.79%，目前施作景觀工程、室內裝修及水電工程，預計 110 年 5 月完成工程實體並申請使用執照。</p> <p>【1101 追蹤執行進度：】 本工程已於 110/5/21 竣工，110/6/4 完成竣工查驗，110/7/9 初驗，110/8/9 初驗複驗完成。110/9/7 驗收完成，目前基隆市政府審查使用執照。</p> <p>【1102 追蹤執行進度：】 <u>本工程於 110/9/7 驗收完成，業經相關單位及機關完成消防、無障礙、室內裝修竣工審查，目前基隆市政府審查使用執照中，已要求廠商積極溝通，儘速取得使照。</u></p>	B

102 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
一	<p>案由：興建進修教育推廣大樓案。(本案 108 年更名為木蘭海洋海事教育大樓)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形： (1022~1052 略)</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】 本案都審報告書於 104/11/6 掛件，歷 3 次都審幹事會審查，106/6/5 進行第 1 次都審委員會審查，106/7/25 拜會基隆市政府，並於 106/8/18 簽准調整內容，將 1 樓改為機車停車場，1 樓教室移至 2 樓，原 354 床住宿空間調整為 294 床。修改版報告書已於 106/10/6 再次送審。</p> <p>【1062 追蹤執行進度：】 本案都審報告書於 106/10/6 再送件，106/11/16 第 2 次都審委員會會議結論略為「依各委員意見落實修正(或加強說明無法修正之理由)，送業務單位函請委員書面複審，若如無重大疑義時，由業務單位循程序簽報核定」。建築師於 107/1/19 送修訂版，107/2/5 被市府審退，107/2/8 再次送件，目前審查中。</p> <p>【1071 追蹤執行進度：】 本案經基隆市政府於 107/4/20 核定都審計畫書，目前申請建造執照及進行五大管線審查。</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 建照及五大管線審查均已通過，預計 108 年 5 月辦理工程招標文件公開閱覽及工程招標，決標後申請開工，預計 108 年底進行地下室工程。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 經多次招標結果於 108/8/28 決標，預計 108 年底前進行地下開挖工程、110 年 7 月完成工程實體並申請使用執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 本工程於地下室開挖前發現鄰房有傾斜情形，經洽專業技師公會鑑定結果該鄰房下方地質不佳需進行補強，惟因涉及鄰房產權需溝通獲同意後方可施作，目前停工中。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式後，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，目前已完成地質改良樁及止水樁，繼續施作鄰房保護工項。 補充說明： 109/3/17 停工後，依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，109/8/14 復工後整地並施作地質改良樁，9 月施作地質改良樁及止水樁，10 月份施作微型樁工程，並繼續施作鄰房保護工項。</p> <p>【1092 追蹤執行進度：】 110 年 1 月完成鄰房保護工項，110 年 2 月施作預疊樁壓梁，110 年 3 月施作擋土牆，110 年 4 月原預定施作中間樁、水平支撐及地下室開挖，因營造業大缺工致施工廠商調度不良，迄今進度稍有落後，已發文催告，並持續要求進場施工。</p> <p>【1101 追蹤執行進度：】 本工程已完成地下室樓地板灌漿，繼續拆除地下室水平支撐施作地下室結構體，受疫情影響，工期已按原預定展延並修訂預定進度表，並請廠商改善進度及持續確保施工安全，預計 111 年底竣工。</p>	B

提案	執 行 情 形 說 明	執行 等級
	<p>【1102 追蹤執行進度：】 受疫情影響，本工程進度延遲，目前完成至 5 樓樓地板，目前預計 112 年初竣工並申請使用執照、112 學年度啟用。</p>	

103 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
五	<p>案由：工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案 執行單位：總務處(工程部分已於1092完成)、工學院(經費)</p> <p><u>歷次會議執行情形：</u> 【1072 追蹤執行進度：】 <u>工學院經費進度說明：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本工程原核定總經費 2000 萬元，歷 2 次公告招標均無廠商投標，檢討無廠商投標原因，係因大宗營建物價波動、編列之利潤及管理費偏低、勞動新制增加人力成本。另因本校地處偏遠，增加廠商人力及交通等成本，致使廠商無投標意願。 2.本工程設計期間為控制總經費在新台幣 2,000 萬元以內辦理，已檢討精簡工程項目及採用經濟性材料，本工程已無縮減規模(將涉及建照變更)、減項或降低材料規格之可能。 3.經請建築師依市場單價編列、利潤管理費調增，本工程總經費調增至 2,500 萬元，歷 3 次公告招標仍無廠商投標。研議後再調增總工程經費為 2,850 萬元(業經 107 年 11 月 7 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會通過)，併校區停車環境改善工程預算 300 萬元，併案後預算為 3,150 萬元招標，仍歷 3 次公告招標無廠商投標。108 年 1 月 29 日工程流標檢討會議決議聲學中心新建工程再增加 450 萬元經費(業於 108 年 3 月 19 日校務基金管理委員會報告在案)，併案後預算調增為 3,600 萬元。經公告招標於 108 年 3 月 12 日決標，併案之決標金額為 2,788 萬元(聲學實驗中心新建工程部分之金額為 25,323,951 元)。 4.聲學實驗中心新建具必要性及急迫性：臺灣北部地區無 TAF 認證提供內政部建築技術規則修改後，大型構件隔音與衝擊音檢測及試驗材料之聲學特性服務實驗室。本系現有之聲學實驗室，無法完全滿足所有 CNS 及 ISO 測試之標準。提出本案以補足現有聲學實驗室的不足，同時可提供完整學術研究及相關標準之測試，且協助相關產業進行聲學性能提升服務。 5.為使聲學實驗中心早日興建及營運，確保本中心正常運作，前經簽准前述經費調增(或執行期間再發生預算不足情形)，由本校校務基金先行墊支，校方墊支部分，聲學實驗中心自 108 年逐年由計畫總額度提撥數暫訂約 5%~10%歸墊，待聲學實驗中心正式啟動營運後，將再重新估算還款比例。 <p>【1081 追蹤執行進度：】 <u>工學院經費進度說明：</u> 聲學實驗中心新建工程經費，校方墊付 1,192 萬元整，截至 108/11/4 止，振動噪音工程研究中心 108 年度捐款及計畫經費共歸還 104.2 萬元整，校方墊付款尚餘 1087.8 萬元整。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 <u>工學院經費進度說明：</u> 截至 109 年 4 月底止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,056.385 萬元，自籌經費為 2596.2243 萬元，校方墊付款尚餘 460.1607 萬元整。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 <u>工學院經費進度說明：</u> 截至 109 年 10 月 15 日止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,064.0940 萬元，自</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>籌經費為 2,925.1077 萬元(募款 1,282.6620 萬元、計畫捐贈 1,642.4457 萬元)，校方墊付款尚餘 138.9863 萬元整。</p> <p>【1092 追蹤執行進度：】 <u>工學院經費進度說明：</u> 截至 110 年 4 月 12 日止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,064.094 萬元，自籌經費為 2,925.1077 萬元(募款 1,282.662 萬元、計畫捐贈 1,642.4457 萬元)，校方墊付款尚餘 138.9863 萬元整。</p> <p>【1101 追蹤執行進度：】 <u>工學院經費進度說明：</u> 截至 110 年 10 月 14 日止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,064.094 萬元，裝設天車經費 220 萬元，共計花費 3,284.094 萬元，自籌經費為 3,030.5633 萬元(募款 1,282.662 萬元、計畫捐贈 1,747.9013 萬元)，校方墊付款尚餘 253.5307 萬元整。</p> <p>【1102 追蹤執行進度：】 <u>工學院經費進度說明：</u> 截至 111 年 4 月 13 日止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,064.094 萬元，裝設天車經費 220 萬元，共計花費 3,284.094 萬元，自籌經費為 3,134.094 萬元(募款 1,282.662 萬元、計畫捐贈 1,851.4320 萬元)，校方墊付款尚餘 150 萬元整。 合崧有限公司將捐贈 150 萬元至聲學實驗室專款，待款項匯入後再送明細表更正，即結清所有借款。</p>	

107 學年度第 1 學期及第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
九 (1071 學期)	<p>案由：擬於本校桃園觀音校區新建「海洋環境暨藻礁中心」(1082 更名為藻礁暨海洋環境生態中心)【與 1072 案 16 及 1101 案 11 併案追蹤】</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 本案業經總務處於 108 年 4 月 17 日完成採購評選委員會議，惟參與廠商經評選均不合格，優勝廠商從缺並廢標。將再次辦理招標。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本案經 1072 校務基金管理委員會議、校發會議、校務會議通過決議增加興建產學育成中心，以連通走廊連結海洋環境暨藻礁中心。委託建築師案於 108/7/17 決標，目前修改可行性分析報告書及進行地質鑽探。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本案於 108 年 11 月核定可行性評估報告書，109 年 3 月核定初步設計並開始申請建造執照，目前同步進行細部設計、環境影響差異分析及出流管制計畫送審。</p>	B
十六 (1072 學期)	<p>案由：有關本校桃園產學分部新建工程需求計畫因爭取外部資源挹注，擬新增可行方案(新建「藻礁暨海洋環境生態中心」、「產學育成中心」案)</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 本校於 109/6/23 函送「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫書給桃園市政府轉台電、中油審查補助經費事宜。 行政院環保署 109/7/28 環署綜字第 1090054641 號同意備查本案基地開發環境影響差異分析。 「藻礁暨海洋生態館 A 棟」(藻礁暨海洋生態館)建造執照於 109/9/7 領照，持續申請「藻礁暨海洋生態館 B 棟」(產學育成中心)建造執照及五大管線審查，目前預計 110 年 3 月進行工程招標。 <p>【1092 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 桃園市政府 110/3/25 府環海管字第 1100059753 號函轉台灣中油公司業於 110/1/28 以天然觀塘港發字第 11010076290 號函，中油公司同意補(捐)助「藻礁暨海洋生態館」興建經費計新臺幣 6,000 萬元整。 台電公司補助 6,000 萬元部分，目前立法院審查預算中。 藻礁暨海洋生態館 A、B 棟新建工程將於 110/4/22 進行第一次開標。 <p>【1101 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本工程因國內缺工、原物料上漲及疫情影響等情形，於 110/4/22、110/5/5、110/5/28 共 3 次流標，建照已分別於 110/6/7 及 110/8/18 逾期作廢。經 110/9/16 行政會議及 110/9/28 籌建小組會議決議為按原經費並縮減量體繼續推動，共計刪減總樓地板面積約 334 坪，調整後總樓地板面積由 1,300 坪變更為 966 坪，將依規定程序接續辦理。</p>	

提案	執行情形說明	執行等級
十一 (1101 學期)	<p>案由：本校桃園產學分部「海洋環境暨藻礁中心」及「產學育成中心」新建工程經三次流標，建照逾期，擬依原經費縮減量體重新辦理發包</p> <p>【1102 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本工程縮減量體之細部設計已簽准核定，預計 111 年 4 月重新申請建造執照，目標於 111 年 8 月完成工程招標。</p>	
十三 (1071 學期)	<p>案由：擬於本校馬祖校區新建學生宿舍(1082 定名為王光祥暨海大校友國際學舍)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 委託建築師招標案訂於 108/5/15 開資格標。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 委託建築師案於 108/6/13 決標，108/10 進行地質鑽探，基地內教學大樓 B 棟已於 108/8/30 取得拆除執照，108/10/18 拆除工程決標，訂於 108/11/23 開工，預計 12 月中旬前完成。目前預計 109 年初申請新建宿舍工程建造執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 基地內教學大樓 B 棟已於 108 年底完成拆除，109 年 2 月核定可行性分析，109 年 4 月核定初步設計，持續進行細部設計及申請建造執照及五大管線審查，預計 109 年下半年開工。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 本工程建造執照於 109/7/16 領照，目前進行細部設計審查及五大管線送審，預計 109 年底進行工程招標。</p> <p>【1092 追蹤執行進度：】 經兩次招標後，本工程於 110/2/4 決標、110/4/16 開工，目前進行假設工程，預計於 111 年 9 月完工。</p> <p>【1101 追蹤執行進度：】 本工程已完成基礎工程，目前進行一樓梁柱及二樓地板結構體工項，受疫情影響，已按原預定展延並修訂預定進度表，已請廠商改善進度並持續確保施工安全，預計 111 年底竣工。</p> <p>【1102 追蹤執行進度：】 受疫情影響，本工程進度延遲，目前完成至 2 樓樓地板，目前預計今(111)年底竣工並進行申請使用執照、112 學年度啟用。</p>	B

109 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
四	<p>案由：修正本校組織規程第 3 條、第 7 條、第 31 條及新增第 16 條之 6 條文，並自 110 年 8 月 1 日生效案</p> <p>執行單位：人事室</p> <p>【1101 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 修正條文除 31 條外教育部於 110 年 8 月 4 日臺教高(一)字第 1100090515 號函核定；本校於 110 年 8 月 11 日海人字第 1100017856 號令發布；考試院 110 年 8 月 18 日考授銓法四字第 1105376341 號函核備。</p> <p>2. 查本校於 110 年 7 月 5 日函請該部核定修正之組織規程，該部於同年 8 月 4 日核復，案內第 31 條修正條文第 3 項規定「本校行政單位分組(中心)辦事者，各組(中心)各置組長(主任)一人，除人事室、主計室外，由校長聘請本校專任教學(含具教師身分之助教)或研究人員兼任，……」，請本校依「公私立大專校院訂定或修正組織規程參考原則」，明定兼任教學或研究人員層級。另學生事務處各組組長及主任得由軍訓教官兼任一節，請依軍訓教官兼職兼課規定第 2 點「軍訓教官之兼任職務或工作，除法令另有規定外，不得與學校軍訓或與學務(訓輔)工作無關」之規定辦理。爰此，本次修正組織規程第 31 條該部未予核定。</p> <p>3. 基此，本室按教育部上開核復意見修正本校組織規程第 31 條，並提 110 年 11 月 2 日法規委員會及同年 25 日校務會議審議。</p> <p>【1102 追蹤執行進度：】</p> <p>有關教育部未予核定之組織規程第 31 條，業於 110 年 11 月 25 日校務會議與組織規程其他修訂法條併提審議通過；教育部於 110 年 12 月 28 日臺教高(一)字第 1100174074 號函核定，並自 111 年 2 月 1 日生效；本校 111 年 1 月 6 日海人字第 1100030177 號令發布；考試院 111 年 1 月 19 日考授銓法四字第 1115418136 號函核備。相關組規修正程序均已分階段辦理完成，建請解除列管。</p>	A
六	<p>案由：申請 112 學年度增設「系統工程暨造船學系應用聲學碩士班」</p> <p>執行單位：工學院</p> <p>【1101 追蹤執行進度：】</p> <p>由研發處企劃組負責後續報部程序，企劃組承辦人莊立在先生回覆：循往例，新設學程教育部來函約為每年年初 1 月左右，聲學研究所預計明年 3 月中旬報部。</p> <p>【1102 追蹤執行進度：】</p> <p>研發處企劃組承辦人莊立在先生回覆，已於 3 月 14 日發函至教育部，預計 8 月初核覆申請結果。</p>	B

110 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	修正本校「海洋工程科技中心」設置辦法第 4 條條文案	海工中心	業以 111 年 4 月 25 日海工中心字第 1110008548 號令發布。	A
二	有關研發處新增副研發長編制乙職案	研發處	本處業依 111 年 1 月 6 日海人字第 1100030177 號令發布之「國立臺灣海洋大學組織規程」第二十一條規定，簽聘何宗儒教授兼任副研發長乙職並自 111 年 2 月 1 日起生效。	A
三	修正本校組織規程第 3 條、第 17 條之 2、第 21 條及第 31 條條文，並自 111 年 2 月 1 日生效案	人事室	本案教育部於 110 年 12 月 28 日臺教高(一)字第 1100174074 號函核定，並自 111 年 2 月 1 日生效；本校 111 年 1 月 6 日海人字第 1100030177 號令發布；考試院 111 年 1 月 19 日教授銓法四字第 1115418136 號函核備，建請解除列管。	A
四	修正「國立臺灣海洋大學教學研究單位主管遴聘要點」部分條文案	人事室	本案業以 110 年 12 月 16 日海人字第 1100028751 號令發布，建請解除列管。	A
五	有關本校海洋觀光管理學士學位學程組織歸屬調整案	海運學院	111 年 3 月份業已發函教育部，尚待教育部回函	B
六	有關 112 學年度商船學系增設「商船學系進修學士班」案	海運學院	111 年 3 月份業已發函教育部，尚待教育部回函	B
七	有關輪機工程學系 112 學年度增設「輪機工程學系進修學士班」案	海運學院	111 年 3 月份業已發函教育部，尚待教育部回函	B
八	有關商船學系 112 學年度增設「商船學系智慧航運國際碩士班」案	海運學院	111 年 3 月份業已發函教育部，尚待教育部回函	B
九	生科院於 112 學年度增設「海洋生物科技及環境生態永續國際碩士學位學程」	生科院	本案於 110 年 11 月 25 日校務會議審議通過，111 年 3 月由研發處企劃組函送教育部審核，審核結果預定於 111 年 8 月核定。	B
十	電資學院於 113 學年度增設「應用人工智慧國際碩士學位學程」	電資學院	本案於 110 年 11 月 25 日校務會議審議通過，預定 112 年 3 月由研發處企劃組函送教育部審核(實際進度視教育部規定報送時程而定)。	B
十一	本校桃園產學分部「海洋環境暨藻礁中心」及「產學育成中心」新建工程經三次流標，建照逾期，擬依原經費縮減量體重新辦理發包	總務處	與 1071 案 9 及 1072 案 16 併案追蹤，執行情形詳見第 9 頁。	B

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
十二	為制訂「國立臺灣海洋大學 111 年度財務規劃報告書」(草案)	研發處	1.本案經 110 年 11 月 25 日 110 學年度第 1 學期校務會議審議通過後，於 110 年 12 月 16 日以海研企字第 1100028412 號函，檢附計畫書 1 份報教育部備查。 2.教育部 110 年 12 月 29 日以臺教高(三)字第 1100174524 號函，同意備查。另依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 27 條規定，本校 111 年度財務規劃報告書已公告於本校「校務及財務資訊」網頁。(https://www.ntou.edu.tw/info)	A
十三	修正「國立臺灣海洋大學教授休假研究辦法」第 6 條案	人事室	本案業以 110 年 12 月 13 日海人字第 1100028718 號令發布，建請解除列管。	A
十四	修正「國立臺灣海洋大學講座設置辦法」部分條文案	人事室	本案業以 110 年 12 月 17 日海人字第 1100028829 號令發布，建請解除列管。	A
十五	修正「國立臺灣海洋大學特聘教授設置辦法」部分條文	人事室	本案業以 110 年 12 月 17 日海人字第 1100028831 號令發布，建請解除列管。	A
十六	修正「國立臺灣海洋大學招生委員會設置辦法」第 2 條至第 8 條，刪除第 9 條案	教務處	111 年 2 月 11 日教育部臺教高(四)字第 1112200147 號函同意備查，111 年 2 月 17 日海教招字第 1110002727 號函修正發布。	A
十七	本校校務基金管理委員會第 12 屆委員遴聘名單	秘書室	業以本校 110 年 12 月 13 日海秘字第 1100028710 號聘函致送各新任委員。	A