

## 國立臺灣海洋大學 96 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會會議紀錄(稿)

時間：96 年 9 月 26 日（星期三）下午 2 時正

地點：行政大樓三樓會議室

主席：李校長國添

紀錄：林淑慧

出席人員：李校長國添、林副校長三賢、林副校長光、李教務長國誥、李研發長選士（請假）、吳學務長俊仁、楊總務長國誠（執行長）、歐主任秘書慶賢、汪代會計主任玉雲、航管系梁委員金樹、食科系洪委員良邦（請假）、系工系王委員偉輝（請假）、電機系黃委員培華（請假）、經濟所江委員福松、基隆港務局蕭局長丁訓（校外專業人士）

列席人員：林副總務長炤圭（請假）、營繕組游技士春木

壹、主席報告：略

貳、提案討論

提案一

提案單位：總務處

案由：就本校「生命科學院館新建工程」總經費擬修正為新台幣 2 億 9,640 萬元乙案，提請討論。

說明：

一、原核定預算辦理情形：

(一)本案原經行政院於 94 年 12 月核定總工程建造經費為新台幣 1 億 9,760 萬元（依本校 94 年 4 月規劃設計書之 30%初步設計成果核定），其中工程發包預算為新台幣 1 億 8,256 萬元。

(二)本校於 95 年初據核定內容陸續完成細部設計、建築線測量及指定、綠建築候選證書及建照申請、施工圖說管線單位審查、招標文件公開閱覽等程序，並經本校公告招標 3 次（95/9/12、10/5 及 10/25 分別於公共工程委員會招標網站公告及刊登政府採購公報），公告期間雖有 3 家廠商陸續領標，開標結果均因無廠商投標而流標。

二、第一次修正預算辦理情形：

(一)原核定預算流標經檢討結果，本案委辦建築師分析研判流標原因為物價上漲及耐震標準提高所致，本校為期順利完成本案工程發包作業，經 95 學年度第 1 學期校務基金管理委員會及校務會議同意由校務基金自籌收入增加總工程建造經費新台幣 4,000 萬元，並經行政院於 95 年 12 月同意核定總工程建造經費為新台幣 2 億 3,760 萬元，其中工程發包預算為新台幣 2 億 2,000 萬元。

(二)本校公告招標 3 次（95/12/7、96/1/9 及 1/22 分別於公共工程委員會招標網站公告及刊登政府採購公報），公告期間雖有 5 家廠商陸續領標，開標結果均因無廠商投標而

流標。

(三)另本案建造執照(95/5/16領照)因未能於規定期限(含展期3個月)之96/2/15前完成發包並辦理開工,致失其效力。雖經葉前總務長洽基隆市政府都發局同意再次展延或簡化重新申請程序無效,遂於校內檢討工程內容(96/3/6工作小組會議)後送基隆市政府辦理都市設計審查(96/3/20~96/7/6)、建築線指定(96/4/25~96/6/1)及建造執照申請(96/7/30~96/9/? )等作業。

三、第二次修正預算說明:

(一)本案依96/6/7工作小組決議簽經校長裁示以「不減樓地板面積、不分階段、增加經費方式」報教育部同意方式續辦,委辦建築師依工作小組決議及都市設計審查結果修正圖說並進行估價。

(二)本工程經建築師重新調查目前營建市場行情並參酌物價指數波動,並調整部分工程內容後之可順利發包內容,於96/8/23提送預算資料。經呈核後預算擬調整為2億9,640萬元(含直接工程發包費2億7,000萬元、規劃設計監造費及公共藝術等間接工程費2,097萬餘元、物價調整費542萬餘元等),比行政院96年1月核定預算2億3,760萬元增加5,880萬元(詳附件修正預算差異說明總表)。

決議:

一、本案擇期(一星期內)再召開第2次會議,並邀校務基金經費稽核委員會委員、使用單位、興建委員會、委辦建築師列席。

二、請總務處先行上教育部工程管理系統網站填報資料,正式報教育部之修正預算資料文書作業亦先行預作準備。

參、臨時動議:無

第1層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
擬稿 專員林淑慧 單位主管 主任歐慶賢 一級主管	總務長(執行長) 一、本案依決議一結評於本週內召開第二次會議。 二、第二次會議邀委辦建築師蒞會說明增加預算之原委。 三、請上列請總務處於本週內先行向教育部網站填報資料俟委員會議決次事項再行更正。	主任秘書 校長或授權代理人 96/10/1
繕打	校對	發文

96 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會會議簽到單

開會時間：96 年 9 月 26 日（星期三）下午 2 時正

開會地點：行政大樓 3 樓會議室

主持人：李國添校長

紀錄：林淑慧

出席者	簽名	備考
林委員三賢	林三賢	
林委員光	林光	
李委員國誥	李國誥	
李委員選士		出國
吳委員俊仁	吳俊仁	
楊榮華國誠	楊國誠	
歐委員慶賢	歐慶賢	
汪代委員玉雲	汪玉雲	
梁委員金樹	梁金樹	
洪委員良邦		請假
王委員偉輝		請假
黃委員培華		
江委員福松	江福松	
蕭委員丁訓	蕭丁訓	

