

國立臺灣海洋大學 105 學年度第 1 學期校務監督委員會會議 紀錄

時間：105 年 10 月 27 日（星期四）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓 3 樓會議室

主席：賴主任委員禎秀

記錄：張慈芳

出席人員：食科系邱思魁委員、海資所劉光明委員、造船系關百宸委員、
資工系謝君偉委員、應英所黃馨週委員、教務處廖嘉慧委員

列席單位：教務處(廖嘉慧秘書)、研發處(陳宏瑜副研發長)、學務處(王和盛副學務長)、總務處(唐世杰總務長)、圖資處(梁滌宏資訊專員)、人事室(李孔文主任)、人社院(廖郁嵐行政組員)

一、主席報告：

本次會議主要係進行 1011、1021、1022、1031、1032、1041 及 1042 校務會議決議事項執行情形之追蹤，請各位委員檢視各項執行案，為節省時間，凡執行等級列為 A(已完成)者，由書面檢視進行確認，執行等級列為 B(執行中)者，則請執行單位補充說明。

二、討論事項：

校務會議各項提案之決議，執行情形彙整總表如附件，請討論。

決議：相關討論及建議事項如下，餘照案通過。

案由	討論及建議事項
(101 學年度第 1 學期校務會議) 電資暨綜合教學大樓新建案	唐世杰總務長：本案已送市府迄今第 13 個月，經第一次都市計畫委員會討論後，因仍有量體、無障礙空間動線等規劃需修改，目前尚與建築師討論中。經了解市府作業期程，平均一新建案約需歷經 18 個月審查，而本校因係執行公務預算，倘因執行效率不彰將影響撥款，近期將再持續與市府溝通，希望加速審查作業。 賴禎秀主任委員：本案是否屬海岸法規定之特定區位？如是，其影響為何？ 唐世杰總務長：經洽相關單位進行了解本案應不屬海岸法規定之特定區位。 謝君偉委員：本案明年是否可動工？

案由	討論及建議事項
	<p>唐世杰總務長：動工與否關鍵仍在於市府審查作業期程，俟都審過後還有申請建築執照等程序，如審查作業順利，最快明年六月可招標。</p> <p>關百宸委員：無障礙動線規劃是否包含工學院與校本部連通之地下道？</p> <p>唐世杰總務長：因成本考量，連通地下道不會施作無障礙空間，僅針對建築物一樓法規規定部分施作。</p>
(102 學年度第 1 學期校務會議) 興建進修教育推廣大樓案	<p>唐世杰總務長：本案都市計畫幹事會已通過，目前轉送委員會審議。因建地位址屬社教用地，一樓規劃為教室空間，二樓以上規劃為宿舍，該使用用途之前雖已與市府溝通無虞，惟進入委員會審查後，如有委員提出質疑，則情況會變複雜，恐影響審查時程，將持續進行溝通。</p> <p>劉光明委員：同為社教用地，何以毗鄰的里民活動中心早已完工卻無此問題？</p> <p>唐世杰總務長：社教用地僅能供作補習班、職業教育、里民活動中心等用途，故該棟建築符合分區使用規定，惟據悉目前仍因無法取得使用執照而未啟用。</p>
(102 學年度第 2 學期校務會議) 「國立基隆高級海事職業學校」 為本校附屬技術高級中學設置 案	<p>陳宏瑜副研發長：目前基隆海事與基隆高中改隸合併案均報教育部審查中，因教育部陸續提出修改意見，而修正計畫書需俟雙方校務會議通過後再報部。本次修正主要係教育部請本校通盤考量兩校(海事及基中)合併後如何資源共享與交流，修正後計畫書將提本學期校務會議(11/24)討論。</p>
(102 學年度第 2 學期校務會議) 海洋海事大樓案	<p>唐世杰總務長：本案前經提報教育部申請補助，惟教育部回覆除考量未來少子化趨勢外，亦因本校校務基金執行不彰(電資大樓延宕未執行預算)，爰不予補助，但經本校持續爭取後，教育部已允諾如電資大樓開始執行，可再向其申請經費補助，另方面本校也積極向外界爭取經費中。</p>
(102 學年度第 2 學期校務會議) 修正「國立臺灣海洋大學組織規 程」部分條文案	<p>人事室李孔文主任：本案因教育部尚未核准高中改隸案，故組規無法配合修訂。</p> <p>劉光明委員：本案執行等級是否應改列 D-無法執行？</p> <p>黃馨週委員：是否請業務單位進一步了解或評估執行進度？</p> <p>人事室李孔文主任：因高中改隸合併牽涉層面甚廣，依以往他校經驗，有許多無法預期變數，故難以預期進度，可再私下詢問教育部國教署。</p> <p>賴禎秀主任委員：本案暫維持執行等級為 B，以利持</p>

案由	討論及建議事項
	續追蹤。
(102 學年度第 2 學期校務會議) 海洋生物培育館案	唐世杰總務長：本案於今年七月向市府提出建築執照申請，後經了解因市府承辦人員受訓，一段時間不在崗位，恐影響申請進度，將再持續追蹤了解。一般建築執照申請案平均約需歷經 4 個月審查，本案申請迄今已近 4 個月，如建照順利核發即可進行招標作業。
(103 學年度第 2 學期臨時校務會議) 國立基隆高級中學申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬基隆高級中學案	陳宏瑜副研發長：本案修正後計畫書業於今(10/27)日經基隆高中校務會議通過，俟本校提送本學期校務會議(11/24)通過後再報教育部。
(103 學年度第 2 學期校務會議) 有關男二舍修繕工程及封館相關配套措施。	唐世杰總務長：男二舍單數樓層已敲除重建，目前進行雙樓層敲除作業，應可如期(明年 4 月)完成。 關百宸委員：因為擔任導師而與教官賃居訪視時發現，男二舍封館後學校週邊租屋房價有聯合調漲情形，學校是否有追蹤了解或有相關因應機制？ 王和盛副學務長：住輔組有持續追蹤關注租屋房價，惟並未查到有明顯聯合漲價的情況，如有調漲可能幅度還在物價波動尚屬合理的範圍內；同學如有確實漲價案例，可提供相關訊息予住輔組以利了解並與房東溝通或將其租屋資訊撤下。通報管道可至住輔組網頁賃居服務洽承辦人員或通報各系輔導教官。
(103 學年度第 2 學期校務會議) 有關本校向交通部航港局有償撥用「貯木池區」案	唐世杰總務長：本案變更都市計畫計畫書已送市府都發處審查，惟最近遭退件，市府希望本校週邊土地與交通能整體規劃利用，目前傾向配合將週邊土地可能使用情形納入計畫書修正內容後再送市府審查。
(104 學年度第 1 學期校務會議) 本校與國立高雄海洋科技大學合併規劃案。	賴禎秀主任委員：本案執行進度所陳述係學術合作內容，與合併規劃無直接關連，建議應有合併規劃之具體進度。
(104 學年度第 1 學期校務會議) 有關教職員電子郵件信箱容量不足可否擴增及擴增多少，請圖資處評估後提出方案；另亦鼓勵同仁使用學校 gmail 信箱，請圖資處公告詳細使用方式俾利同仁使用。	圖資處梁滌宏資訊專員：原規劃將現有教職員帳號全部轉移至新郵件系統，惟因 Google 有提供全球教育單位免費無限制容量之 Gmail 及網路硬碟，經評估後擬將學生之電子郵件轉移至 Google，教職員則維持在學校郵件系統，並以開放申請 Gmail 帳號方式提供使用。俟學生郵件帳號轉至 google 系統後，新系統容量可全數供教職員使用。以往受限儲存空間限制，故每位教職員有 200M 上限，新郵件系統預計可以提供每位教職員 1G 容量，如有特殊需求亦可提出申請後再擴

案由	討論及建議事項
	充。
(104 學年度第 2 學期校務會議) 籌設海大雲林校區案	<p>陳宏瑜副研發長：本案與縣府及教育部持續溝通中，目前規劃發展主軸有二：1. 北港設立育成中心，輔導養殖及食品加工業及作為異地教學場域為主；2. 箔子寮漁港提供河海工程研究及學生實習場所。</p> <p>賴禎秀主任委員：本案軟硬體設備經費來源為何？</p> <p>陳宏瑜副研發長：目前教育部不太可能補助，故以向農委會爭取補助或其他雲林地方籌措經費。</p>
(104 學年度第 2 學期校務會議) 成立海大創研服務(股)公司案	<p>陳宏瑜副研發長：本案已進行資本結構分析並成立籌備處，持續將進行商品定位及核心商品討論。</p>

三、臨時動議：

謝君偉委員：

建議學校整合系統帳號，改採單一認證方式，如因安全性考量可透過設定權限方式解決。

圖資處梁滌宏資訊專員：

有關單一認證問題之前本處系統組有評估過，後可能因安全性考量及其他因素而未實施。

會後圖資處系統組補充說明：

- 一、圖資處於 100 年進行單一入口詢價，當時廠商回報建置金額為 300 萬，範圍含括圖資處負責維護的系統。
- 二、期間圖資處持續評估校內各系統是否均納入單一入口或單一帳密登入可行性，持續與廠商確認詳細功能及價格，並尋求經費來源。
- 三、103 年廠商提出新方案，考量尚無確定經費來源與圖資處電算部門內部相關工作尚持續進行，迄今相關推動暫緩，若重啟動後需重新詢價與評估。

四、散會：13 時 20 分

國立臺灣海洋大學 105 學年度第 1 學期-校務會議決議執行情形追蹤總表

101 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
二	<p>案由：「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1012 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本校於 102.02.06 將變更計畫書函報教育部，請教育部同意繼續補助本案原 1 億 2 仟萬元。 2. 本校「電資暨綜合教學大樓新建工程」修正計畫案，經教育部 102 年 3 月 26 日臺教高(三)字第 1020045417 號回函表示：「尚須依教育部審查委員之審查意見辦理。」營繕組擬召開會議修正意見後，依規定函報教育部。 3. 102.04.25 日總務處向校長報告，確定基地位置，將與建築接洽製作構想書。 4. 102.05.01 蔡副校長與總務處召開「電資 2 館興建工程進度」研商會議決議：5 月 3 日前營繕組以大原則作初步的空間分配送予電資學院，5 月 10 日前請電資學院確認回覆，5 月 24 日前建築師完成構想書，5 月底前電資學院接續召開籌建委員會，6 月上旬提報教育部審核。 5. 102.05.07 電資學院召開系所主管會議：討論「電資暨綜合教學大樓新建工程」各樓層空間需求規劃，以提供建築師完成構想書。 6. 102.05.29 召開電資暨綜合教學大樓第 2 次籌建委員會。 <p>【1021 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新電資大樓構想書已依籌建委員會意見修正完成，並於 102/06/25 函送教育部審查。 2. 本案新構想書業經教育部回覆審查意見，蔡副校長於 8 月 8 日邀集相關人員研議回覆修正的內容，責成營繕組於 8 月底前修正完成並再次提送教育部審查，日前已再督促營繕組儘速連繫建築師完成構想書的修正。 3. 依教育部意見及工程會規定，自本年 7 月 2 日起凡 2 億以上公共建築，必須單獨編列 2.7% 的「智慧型綠建築」設備費用，本案在單價、總經費不變情況下，調降空調設備費，以增列該項 680 萬元「智慧型綠建築」費用。 4. 依教育部意見及工程會規定，已修正電資大樓構書(第 2 版)並於 102 年 9 月 23 日再次報部審查。 5. 電資大樓構想書(第 2 版)教育部審查意見，已轉寄各相關單位參辦。 6. 102 年 11 月 4 日蔡副校長邀集各相關單位就教育部審查意見召開會議討論。 7. 102 年 11 月 6 日正式收到教育部來文，建築師依照審查委員意見及本校提供之相關資料，於 102 年 11 月 22 日修改完成。 8. 目前已與教育部先行溝通並正進行簽辦公文，近日即可覆函教育部。 <p>【1022 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 102 年 12 月 4 日第 3 次修正電資暨綜合教學大學新建工程函報教育部審查。 2. 103 年 1 月 9 日教育部函復本校第 3 次修正電資大樓構想書審查意見，原則同意本校「電資暨綜合教學大學新建工程」修正「定稿本」報教育部轉行政院核定。 3. 103 年 2 月 6 日本校函報教育部轉行政院核定。 4. 103 年 2 月 18 日教育部將本校函送電資暨綜合教學大學新建工程構想書定稿本 	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>轉送相關部會審議行政院核定。</p> <p>5. 103年3月6日本校已簽准評選委員及工作小組名單，同步進行設計監造建築師評選事宜。</p> <p>6. 103年3月31日行政院函教育部，有關行政院公共工程會、財政部、主計總處對電資暨綜合教學大學新建工程之審查意見。</p> <p>7. 103年4月14日蔡副校長邀集各相關單位就行政院公共工程會、財政部、主計總處審查意見召開會議討論回覆。</p> <p>8. 103年4月16日召開設計監造建築師評選第1次會議。</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案構想書定稿本(修正版)經教育部於 103/5/21 函轉行政院續審，教育部於 7/30 函轉行政院核復函。總經費核定為新台幣 2 億 6,500 萬元。</p> <p>2. 建築師招標案於 9/1 決標，契約金額為新台幣 1,391 萬元整。</p> <p>3. 本案建築師於 9/12 與使用單位討論空間規劃內容，建築師於 9/17 將修改後平面設計圖說提送各使用單位，並於 9/22 再開會討論，經討論後，9/26 將使用單位需求及調整後之空間配置寄送給建築師修改。依契約規定，建築師須於 103/11/30 完成初步設計(30%設計必要圖說)，以利本校送教育部及行政院審查。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 103/10/31 完成鑽探並進行測量作業。</p> <p>2. 103/11/05 召開第三次籌建委員會，初步設計定案。</p> <p>3. 建築師於 104/1/5 提交初步設計(30%設計必要圖說)，本校審查後於 104/1/29 將 30%設計成果函送教育部。</p> <p>4. 30%設計成果教育部已於 4 月 20 日回覆，針對委員意見將訂於 5 月 5 日召開研商會議，確認修改內容再函復教育部核轉行政院。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案初步設計業經行政院公共工程委員會審議完成，已於 104/7/16 函文建築師進行細部設計。</p> <p>2. 建築師於 104/9/18 及 9/21 向基隆市政府掛件申請都審及水保計畫審查，並於 104/10/13 提送細部設計成果。</p> <p>3. 目前審查細部設計成果。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 設計單位於 104/10/13 繳交細部設計文件，本校函請建築師依審查意見修改並於 105/1/10 前提送，設計單位依規定時程提送。</p> <p>2. 水保計畫於 104/9/21 送基隆市政府審查，104/9/23 退件，104/10/2 重新掛件，104/10/27 繳交規費並選定由台北市水土保持技師公會進行審查，104/11/18 日現地會勘審查，104/11/23 公會函覆第一次審查意見，第二次水保審查於 104/12/22 送公會審查。104/12/29 公會函覆第二次審查意見，105/1/21 提送檢視本，水土保持計畫經台北市水土保持技師公會審查後轉送基隆市政府，該府於 105/1/26 來函表示無意見，將配合都審意見製作定稿本。</p> <p>3. 都審報告於 104/9/18 送基隆市政府審查，104/10/27 進入都審幹事會審查。經審查後依意見修改，於 104/12/2 送基隆市政府審查。基隆市政府 105/1/19 第二次都審幹事會審查後，本校依幹事意見修改並於 105/2/18 提送都審委員書審，經委員審查後於 105/3/17 來文表示請本校依委員意見再修改並補送校園整體規劃及增加辦理加強坡審。水保計畫書配合加強坡審辦理展延。</p> <p>4. 4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，5/11 市府檢附修正意見，已要求建築師立即修正，至 5 月底審議時程已計約 8 個月。</p>	

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p>5. 因主管機關水保審核趨嚴以及海岸法通過後濱海陸地的開發受法令限制等因素影響，預期整體開發時程可能再往後延宕。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案 104/10/27 市府召開都審幹事會，104/12/2 第二次掛件，105/1/19 市府召開第二次幹事會，105/2/18 修正版送市府，105/3/17 市府要求補充校園整體規劃及增加加強坡審(全工學院校區一併納入進行檢討)。105/4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，105/5/11 退件，105/5/27 修正再送，105/6/24 基隆市函幹事會書審通過，105/7/14 送委員會審查本。105/9/2 市府召開委員會，委員提出多項意見仍需修改，至 10 月底審議時程已計約 13 個月。</p> <p>2. 基隆市政府要求本校須按最新都市計畫土地使用管制規定，臨北寧路兩側建築線全線需退縮並設置 5 公尺無遮簷人行道，原體育館至電機系之地下道電機系端入口需往校區內內移，經 105/10/7 討論結果，因應都審委員之要求，修改為將地下道電機系端入口與新建工程地下室串聯，原地下道出口填平、新建工程基地範圍之正對面之圍牆拆除並設置無遮簷人行道(含植栽)。新建工程基地範圍外之圍牆拆除及設置無遮簷人行道，因有執行困難，再與市府溝通。</p> <p>3. 營建署 105/6/1 函表示本案基地非屬近岸海域及公有自然沙灘(海岸法 31 條)，106/2/4 公告整體海岸管理計畫後方知是否屬特定區位(海岸法 25 條)。</p>	

102 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
一	<p>案由：興建進修教育推廣大樓案，請總務處取得建造執照後，評估於較具經濟效益及有利校務發展之原則下，依「教育部補助大專校院興建學生宿舍貸款利息實施要點修正規定」向教育部申請貸款利息補助，貸款金額為新台幣 1 億元。另有關學生於該基地之停車問題，請總務處精算學生停車需求並擬定最佳停車方案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1022 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 有關先期規劃構想書修正版已於 103/3/20 函請教育部審查。經查本案非學生宿舍，無法申請貸款利息補助(已詢問教育部)。</p> <p>2. 該處停車場另行配合全校機車停車需求統一規劃中。</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案構想書修正版於 103/5/26 陳報教育部審查，教育部於 7/3 回復本校原則同意，本校於 7/18 函送定稿版報部，教育部於 7/25 核轉予行政院審議，9/10 教育部函復本案構想書奉行政院核定。總經費暫列為新臺幣 1 億元 4,100 萬元，全數由本校校務基金自籌。</p> <p>2. 目前研擬委託建築師招標作業相關文件，預計 10 月中旬召開評選委員會，審定評選作業相關文件。</p> <p>3. 本案並非學生宿舍，無法申請貸款利息補助。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 建築師招標案於 104/1/12 決標。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>2. 104/1/28 召開第 6 次籌建委員會，請建築師於 104/2/10 提送修正圖說。</p> <p>3. 104/3/19 完成地質鑽探。</p> <p>4. 104/3/31 召開設計內容說明會。</p> <p>5. 建築師於 4/20 提交 30%規劃設計圖說，惟經審議仍有重大缺失，已請建築師依本校意見修改並於 5/4 前重新提送。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案初步設計經教育部於 104/7/1 函文本校原則同意，本校 8/13 函送定稿本報部，教育部於 8/21 核轉行政院審議，行政院 9/9 函覆教育部本案單位造價高於「中央政府總預算編作業手冊」規定編列標準，已函覆說明，目前仍審查中。</p> <p>2. 104/10/5 函請台電公司及自來水公司遷移管線，104/10/12 與台電公司及台灣自來水公司會勘，台電及自來水公司均表示同意配合遷移建物範圍內之管線。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案初步設計經行政院工程會 104/10/19 審議完成，本校於 104/11/3 函文建築師進行細部設計，建築師於 105/2/5 提送細部設計成果，目前細部設計成果審查中。</p> <p>2. 建築師分別於 104/11/6 及 11/26 向基隆市政府掛件申請都市設計報告書及水保計畫審查。基隆市政府於 104/12/17 召開都審幹事會審查後退回修正，本校於 105/2/1 提送修正資料，基隆市政府於 105/3/4 函復本校須提出校園整體配置計畫及動線規劃。本校已請黃孟偉建築師協助撰寫校園整體規劃書，建築師於 105/4/12 提送初稿，目前修正中；另水保計畫於 105/4/13 進行第 3 次審查，目前建築師修正中。</p> <p>3. 105/5/26 市府都審幹事會再新增意見，主要是表示基地內之中正路 621 巷及 613 巷為既成巷道不可計入容積，基地面積將可能大幅縮減，已請建築師進行溝通。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案市府於 104/12/17 召開幹事會，105/2/2 送修正版。105/3/4 基隆市要求補充本案與校園整體配置計畫、動線規劃。105/4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，105/5/26 第 2 次幹事會，105/8/11 第 3 次幹事會，105/8/18 紀錄到校，9/14 修正版送市府，目前市府審議中。至 10 月底審議時程已計約 12 個月。</p>	

102 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
四	<p>案由：「國立基隆高級海事職業學校」為本校附屬技術高級中學設置案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>教育部國民及學前教育署 9/12 來函副知，要求國立基隆高級海事職業學校須修正後改隸計畫書並於文到七日內函報辦理，本校提供師培中心培育相關資料及本校整合效益協助海事職業學校修正後報部，並持續後續追蹤。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>【1032 追蹤執行進度：】 改隸計畫書修正版已提供國立基隆高級海事職業學校報部，目前仍在教育部審查中。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】 教育部國民及學前教育署 104/8/20 召開第 1 次審查會議，並於 104/9/4 函送「國立基隆高級海事職業學校申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬學校案第 1 次審查會議紀錄」，104/10/1 基隆海事校長、教務主任及實習主任蒞臨本校一同討論計畫書修改事宜，刻正依審查會議決議、委員審查意見修正計畫書及合併契約，修訂完成後，待兩校校務會議通過，由基隆海事職校函報教育部。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】 基隆海事職校成為本校附屬學校一案基隆海事職校於 105 年 1 月 11 日函報教育部，教育部於 105 年 2 月 4 日臺教授國字第 1050005127 號通知計畫書修正意見，105 年 3 月 14 日兩校召開計畫書修正討論會議，並於 105 年 4 月 12 日完成計畫書修正，待兩校校務會議通過後由基隆海事職校函報教育部。 研發處</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】 基隆海事職校成為本校附屬學校一案，於本校 105 年 5 月 26 日校務會議通過，基隆海事職校於 105 年 6 月 4 日臨時校務會議通過，基隆事職校本擬於 7 月函報教育部，但因本校於 105 年 7 月 7 日收到教育部臺教授國字第 1050072793 號函復基隆高中改隸本校附屬高中一案，要求本校通盤考量基隆高中及基隆海事改隸本校附屬高中之資源共享及預期效益進行評估，故請基隆海事職校暫緩提報教育部並重新修正內容，同時請本校各處室於 105 年 8 月 31 日前修正資源共享內容以進行計畫書修正，亦於 105 年 8 月 17 日邀請基隆高中及基隆海事職校承辦人至本校研發處討論計畫書修正方向。本校資料於 105 年 9 月 7 日更新至計畫書內，擬由基隆海事職校確認計畫書內容並更新相關資料後，提送兩校校務會議，再由基隆海事職校重新函報教育部。</p>	
六	<p>案由：本校「海事海洋科技館」大樓規劃案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案業經 103/4/17 總務暨環安衛委員會聯席會議、5/1 校務發展會議及 5/16 校務基金管理委員會、6/12 校務會議討論通過。 2. 103/9/11 行政會議校長裁示，本案請生科院、海資院及海運學院先行討論空間事宜。預計 10 月召開空間需求討論會議。 3. 將辦理後續評選建築師之招標作業。 <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 103/11/25 召開籌建小組會議，請本案各使用單位於 104 年 1 月底前提供使用目的及使用空間書面資料予本處彙整。 2. 104/2/12 彙整完成各單位需求，合計需求面積為 9,175 坪，加上服務空間面積 3,211 坪，總面積達 12,386 坪。按原規劃基地得興建總樓地板面積約 5940 坪(地上 10 層、地下 1 層，建築物限高 36 公尺)，扣除 35%服務空間面積及地下 1 層，得分配使用樓地板面積僅 3,510 坪，無法滿足全部需求。 3. 104/ 4/23 召開本案第 2 次籌建委員會，經討論結果，建築基地為 65M*24M，總 	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>樓地板面積約為 5190 坪(地下 1 層、地上 10 層)，並初步議定使用單位及其使用面積，預計 5 月中旬再開會討論推動細節。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 104/9/9 召開本案第 3 次籌建委員會，經討論結果：(1)同意以小額採購方式委託建築師協助本工程構想書撰擬。(2)經費來源仍以爭取教育部補助 50%，餘由本校校務基金自籌。(3)1 至 4 樓空間請張文哲主任整合規劃，並於 9/18 前提供總務處彙整。(4)本新建工程需求電源，原則上採利用既有建物(藻類中心)設置變電設施方案。(5)本工程籌建委員名單請總務處另案簽呈。 104/9/24 第 3 次籌委會會議紀錄及會後空間需求調查彙整表奉核。 104/10/5 重新研提籌建小組名單奉核。 104/10/13e-mail 請建築師提供協助本案先期規劃構想書撰擬之報價單。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 105/1/20 召開第 4 次籌委會，確認本案空間關係、建築意象及綠建築等級。 105/3/23 先期規劃構想書經鈞長核閱，同日 E-MAIL 先期規劃構想書彙整修訂成果電子檔，請本工程籌建委員協助檢視於 105/4/15 前提供意見並於 5/23 報教育部審議，經費爭取由教育部補助 50%，校方自籌 50%。 名稱經校長核定變更為海洋海事大樓。 <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案構想書於 105/5/23 函文報部，105/6/20 教育部回復表示由校務基金自籌並退回構想書，經再溝通後，教育部初步同意本校於電資綜合教學大樓有進展後再送審查。</p>	
九	<p>案由：修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文案。</p> <p>執行單位：人事室</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 本案除第 6 條之 1 外，教育部業於中華民國 103 年 7 月 28 日核定，本室同年 7 月 31 日海人字第 10300132779 號令公布，並於 8 月 11 日海人字第 1030013746 號函請教育部轉銓敘部核備中。 本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報部核定。 <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 本案除第 6 條之 1 外，考試院業於中華民國 104 年 1 月 26 日核備。 本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報該部核定。 <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 本案除第 6 條之 1 外，考試院業於中華民國 104 年 1 月 26 日核備。 本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報該部核定。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，</p>	B

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報該部核定。其餘各條之修正考試院業於中華民國 104 年 1 月 26 日核備在案。 【1051 追蹤執行進度：同上】	

103 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
一	<p>案由：本校「海洋生物培育館」新建工程案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案需求計畫書經 103/11/13 校發會、11/18 校務基金會及 12/11 校務會議討論通過，預計需約新台幣 4,978 萬元。 2. 104/1/21 第 1 次評選委員會審定評選項目、評審標準及評定方式。於 1/30 召開第 3 次籌建委員會議確認需求。委託設計監造招標案於 104/2/9 公告，3/23 開標，3/26 評選，4/9 議價決標，契約金額為新台幣 325 萬元整。 3. 已於 4/24 召開第 4 次籌建委員會，建築師業依討論結果續行設計，訂於 5/12 召開第 5 次籌建委員會。 <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 104/7/14 同意備查本案地質鑽探調查成果。 2. 104/6/23 開第 6 次籌委會，確認初步設計內容，7/27 核定初步設計圖說。 3. 基隆市環保局於 7/6 函復本工程免環評。 4. 104/8/6 函建築師已撥付本案第 1 期服務費用。 5. 104/8/21 都審及建照(含水保計畫)掛件審查中。9/21 函發水保計畫及審查費繳納收據送基隆市政府審查。基隆市政府於 9/24 召開都審幹事會，依意見修訂之都審報告書於 10/20 送基市府審查。 6. 設計成果於 104/10/8 提送，10/26 彙整審查意見簽呈函送建築師。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 104/12/25 函發第 2 版設計圖說審查意見，請建築師併本案都審及建照等審查意見修訂。 2. 104/9/30 基隆市政府函送都市設計審議幹事審查意見，修訂後都審報告書送基隆市政府召開都審委員會。基隆市政府 104/12/11 召開本案第 1 次都審委員會審議。105/2/25 本案第 2 次都審委員會審議，決議請依委員意見修訂後通過，需再補充校園整體規劃。 3. 104/10/13 台北市土木技師公會函送本案第 1 次水保計畫審查意見，104/11/23 台北市土木技師公會函送第 2 次審查意見。因水保計畫內容需配合本案都審委員意見修訂，技師已函水保審查公會展延水保計畫修訂本，俟本案都審報告經都審審查委員同意後提送。都審於 105/5/31 通過，目前進行建照申請作業。 <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案遭遇北寧路建築線全線退縮設置 5 公尺無遮簷人行道問題，105/6/20 至市府</p>	B

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	都發處溝通，105/7/4 掛照，至 9 月底審查時程已計約 3 個月。	

103 學年度第 2 學期臨時校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
一	<p>案由：有關國立基隆高級中學申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬基隆高級中學案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教育部 104/6/10 來函指示需修改計畫書及補上合併契約草案，並於 104/6/30 日完成計畫書修正及合併契約書草案。 2. 修正計畫書及合併契約書草案業經 104/7/9 基隆高中校務會議通過及本校 104/9/17 臨時校務會議通過。 3. 修正後計畫書及合併契約已由基隆高中於 104/10/8 函報教育部。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>基隆高中成為本校附屬中學一案教育部 105 年 1 月 5 日臺教授國字第 1040153634 號函通知書面審查意見，修正後計畫書 105 年 3 月 9 日基隆高中臨時校務會議通過，待本校校務會議通過後由基隆高中函報教育部。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>「國立基隆高級中學申請改隸為本校附屬學校案」修正計畫書於本校 105 年 5 月 26 日校務會議通過，基隆高中於 105 年 6 月 21 日重新函報教育部，教育部於 105 年 7 月 7 日臺教授國字第 1050072793 號函復，要求補正前兩次修正計畫書之修正對照表，並要求本校通盤考量基隆高中及基隆海事改隸本校附屬高中之資源共享及預期效益進行評估，已請各處室於 105 年 8 月 31 日前提提供相關資料以進行計畫書修正，並於 105 年 8 月 17 日邀請基隆高中及基隆海事職校承辦人至本校研發處討論計畫書修正方向。各處室資料已於 105 年 9 月 7 日更新至計畫書內，擬由基隆高中確認計畫書內容並更新基隆高中資料後，提送兩校校務會議，並由基隆高中重新函報教育部。</p>	B

103 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
各單位報告事項討論七~十二	<p>案由：有關男二舍修繕工程及封館相關配套措施。</p> <p>執行單位：總務處-修繕工程</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>本案構想書經教育部於 104/10/16 函文同意，工程總經費概估新臺幣 7,000 萬元，</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>悉數以「國立大學校院校務基金設置條例」第 13 條但書規定之自籌收入支應，教育部原則尊重本校之規劃，並請依審查意見，修正定稿本再送部備查。將儘速送定稿本報部，並辦理委託規劃設計監造技術服務招標事宜。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>委託設計監造服務採購案於 104/12/25 上網，105/1/20 開資格標，105/1/25 進行評選，105/2/17 議價決標。本案已完成初步設計並於 105/3/29 向校長簡報說明，目前進行細部設計，預計 5 月底完成。</p> <p>5/23 公告招標文件，訂於 6/16 開標，如施工順利預計 106 年 3 月底前可完工。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案施工中，其中遭遇颱風等天候因素，施工不易，按目前進度應可於 106 年 4 月中前竣工。</p> <p>執行單位：學務處-封館配套措施</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將男生研究所 128 床改為大學部床位，僅提供身心障礙、原住民、低收入戶、中低收入戶、境外生及有特殊困難學生申請床位保留，核准者提供住宿床位，非屬以上身分者，不予提供住宿床位。 2. 105 學年度陸生新生床位保留部分僅提供福州大學（一學年）交換生住宿床位，已與工學院確認 105 學年度福州大學交換生預估為 118 人（男生 97 人、女生 21 人）。請國際處協助陸生交換生（半年期）部分暫停進行一年。 3. 男三舍 1 樓約可新增 22-30 床，請總務處協助規劃。 4. 不足床位數之因應，初步草案如下： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大臺北地區鄰近區域男生新生不提供住宿，考量是否可協助安排通勤專車。 (2) 建立大四同學校外賃居資料，請各系系學會協助連繫，以現在大一同學為對象，提早媒合同學校外租屋。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>(一) 整體校內床位安排：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 調整研究所男生床位 100 床為大學部男生床位。 2. 各宿舍新增床位：女一舍新增 14 床、男一舍新增 32 床、男三舍預計於 105 年暑假施工新增 36 床。 3. 減少國際交換生 47 床。 4. 床位保留暨抽籤規劃： <ol style="list-style-type: none"> (1) 研究所男生新、舊生及大學部舊生：僅提供身心障礙、原住民、低收入戶、中低收入戶、境外生及有特殊困難學生申請床位保留，核准者提供住宿床位，非屬以上身分者，不予提供住宿床位。 (2) 大學部男生新生（105 學年度入學）：大臺北地區（含基隆市、臺北市、新北市）不提供住宿（除特殊原因外）。 (3) 大學部女生舊生：104 學年度大學部三年級：大臺北地區（含基隆市、臺北市、新北市）不提供住宿；104 學年度大學部一、二年級：基隆市、新北市汐止區不提供住宿。 <p>(二) 校外租屋：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 目前學校週邊（中正區）初估現有約 100 個未租出床位。基隆市其它行政區域可住宿床位初估約 224~341 床。 2. 104 年 12 月底已請系學會、學生會、學生議會協助調查大四同學租屋，以將合適租屋媒合學弟妹承接續租。 <p>(三) 通勤交通：</p>	

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>1. 目前向國光客運積極爭取每天上午 4 班、下午 4 班，往返基隆一中崙班次延伸行駛至海大，以及增設於臺北車站附近直達海大校園專車，相關交通訊息於確認後另行公告。</p> <p>2. 為鼓勵學生以通勤方式就學，將補助非設籍於基隆市且未住宿於學校宿舍或未於基隆市租屋之 105 學年度大學部一、二年級在學學生通勤就學交通費用，每人每學期 1,000 元，補助相關申請時間及辦法另行公告。</p> <p>(四)課程安排與規劃：為讓通勤學生有充裕時間到校上課，現已請教務處協助規劃大一新生課程儘量安排於第二節開始上課，相關課程訊息於確認後另行公告。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 國光客運自 9 月 5 日起增加「中崙-海洋大學」早上 4 班由中崙發車 (07:10, 07:30, 08:10, 08:30, 回程有載客)，傍晚 5 班由海大發車 (16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 21:30)。</p> <p>2. 為鼓勵學生以通勤方式就學，將補助非設籍於基隆市且未住宿於學校宿舍或未於基隆市租屋之 105 學年度大學部一、二年級在學學生通勤就學交通費用，每人每學期 1,000 元，補助相關申請時間及辦法已公告於學校首頁及住輔組網頁最新消息，並請圖資處理電子郵件方式通知全校學生。</p>	
二	<p>案由：有關本校向交通部航港局有償撥用「貯木池區」案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案現已請中央營建技術顧問研究社評估航港局經營之中正區祥豐段 66 地號等五筆土地變更都市計畫使用分區案(專案變更)並報價。</p> <p>2. 交通部航港局 104 年 10 月 22 日以航秘字第 1040062334 號函，請本校說明本案推動過程中所遇阻礙，致都市計畫使用分區變更受阻之詳情，本校已於 104 年 10 月 30 日函復。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本校依採購法辦理都市計畫變更委外案，105 年 1 月 5 日評選優勝廠商為「中冠科技顧問股份有限公司」。</p> <p>2. 本案現已委託中冠科技顧問股份有限公司辦理都市計畫變更，於 105 年 1 月 29 日海總保字第 1050001647 號函報教育部申請個案變更。</p> <p>3. 教育部於 105 年 2 月 24 日臺教高(四)字第 1050017622 號函轉內政部同意辦理迅行變更都市計畫。</p> <p>4. 內政部於 105 年 3 月 2 日內受營都字第 1050014996 號函基隆市政府，請其儘速協助依法定程序辦理本案。</p> <p>5. 基隆市政府 105 年 3 月 11 日基府都計壹字第 1050012008 號函建議修正計畫書內容。</p> <p>6. 廠商依建議修正內容及本校提供之相關資料彙整後，經本校審核再報基隆市政府。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 105 年 3 月 18 日召開本案計畫書圖修正內容研商會議。</p> <p>2. 105 年 4 月 28 日海總保字第 1050008088 號函臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司索取設計圖說及相關資料。臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司於 105 年 5 月 9 日基港業管字第 1051052702 號函回復，提供本校海堤設計圖說及相關資料。</p> <p>3. 105 年 5 月 6 日中冠科技顧問股份有限公司 105 冠開字第 1050500016 號函檢送</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>本校委託辦理之「變更貯木池港二用地為學校用地（部分海堤用地）（國立臺灣海洋大學）主要計畫委外案」之變更書圖計畫草案。</p> <p>4. 105年5月9日營繕組邀集校內外專家學者，召開「貯木池海堤勘查會議」討論貯木池海堤由「事業性海堤」變更為「一般性海堤」之正當性。</p> <p>5. 105年5月12日及5月24日邀廠商討論計畫書圖修正事宜。</p> <p>6. 105年6月18日海總保字第1050012060號函基隆市政府檢送修正後之「變更貯木池港二用地為學校用地（部分海堤用地）（國立臺灣海洋大學）主要計畫委外案」之變更書圖計畫草案乙式3份。</p> <p>7. 105年6月30日海總保字第1050012825號函依「海堤類別變更審查作業要點」向經濟部水利署第十河川局申請貯木池海堤部份於撥用後變更事業性海堤為一般性海堤。</p> <p>8. 105年7月18日經濟部水利署第十河川局水十管字第10550067250號函，訂於105年7月25日於本校召開「研商八尺門貯木池海堤由事業性海堤變更一般性海堤」。</p> <p>9. 105年8月1日經濟部水利署第十河川局水十管字第10502045420號函會議紀錄及檢還本校送審原件。依會議結論俟完成都市計畫變更後，第十河川決將協助依法辦理後續海堤變更審議事宜。</p> <p>10. 105年8月11日莊副校長率總務處人員及廠商拜訪基隆市政府都發處處長。</p> <p>11. 105年9月25日（日）本校都市計畫變更之委外廠商參加基隆市政府辦理「海門澄清工作坊-和平島周邊發展計畫」，討論有關正濱漁港至海大相關地區之定位發展，據悉目前市府規劃有關中油暨貯木池用地之構想方案：本校申請基地西側之中油土地仍暫定為綜合性商業使用，貯木池部分供遊艇使用，防坡堤規劃為行人步道，小艇碼頭仍由本校使用，本校校門與北寧路建議規劃地下行人廣場及停車場。</p> <p>12. 廠商建議本校針對貯木池港埠用地開發，以及本校在中正路之社教用地擬申請建築海大宿舍（進修教育推廣大樓）合併與市府商談，以利後續進行。</p>	
五	<p>案由：工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】 本案於 104/9/24 奉核委託規劃設計暨監造服務經費來源及成立評選委員會。104/10/12 召開第 1 次評選委員會，10/19 建築師招標文件奉核，預計 11/25 開標，11 月底辦理評選作業。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】 1. 104/12/18 委託規劃設計暨監造服務案決標。 2. 105/1/12 召開本工程第 2 次籌委會，請建築師依意見修訂，於 2/1 前提送修訂後初設圖說。2/23 本工程第 3 次籌委會紀錄函發。3/2 初步設計圖說審查意見函發，請建築師於 3/10 前修訂後送本校。3/1 簽呈外觀材質方案經費及模擬圖，3/17 鈞長擇定抵石子材質，已併入初設審查意見，3/23 簽呈彙整後初設圖說修訂意見，請建築師 4/12 前依意見修訂並函送修訂成果及意見回覆對照表至本校。 3. 105/1/16 進行地質鑽探。2/19 本工程鑽探及測量成果同意核備。 4. 105/2/22 基隆市環保局函復本案免環評。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>5.105/ 2/19 召開本工程第 3 次籌建委員會，討論超預算之因應策略。本工程外牆材質擇定簽(1050003494 號)會造船系，該系許老師另就工程經費來源表示意見，105/3/24 另依造船系意見簽辦本案經費來源，陳核中。都審報告書於 105/5/12 送市府審議。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】 本案都審報告書於 105/5/12 送市府審議，105/7/11 都審幹事會，105/8/16 第 2 次掛件，至 10 月底審議時程已計約 5.5 個月。</p>	

104 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
一	<p>案由：本校與國立高雄海洋科技大學合併規劃案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1.業於 104 年 11 月 5 日假本校第二演講廳辦理合併案意見交流暨說明會，由許泰文研發長主持，龔國慶教務長、陳瑤湖國際長、莊季高主任秘書、李健全講座教授與與會師生共 86 人座談，與會師生皆踴躍發表意見並與與會師長交流不同意見。</p> <p>2.為增進本校與高雄海洋科技大學之學術研究合作，擬研提跨校專題研究計畫補助之作業要點，業經專案簽核准並已於 4 月 1 日開始公告申請作業程序，預計於 4 月 28 日截止申請，5 月中旬公布結果。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1.105 年本校與國立高雄海洋科技大學合作研究計畫案，共計 14 件合作案，合作金額為 250 萬元，執行期間為 106/07/01~106/12/31。</p> <p>2.擬於 105 年 10 月 21 日國立高雄海洋科技大學舉辦本校與國立高雄海洋科技大學合作研究計畫案期中報告會。</p> <p>3.擬於 106 年 1 月中於本校舉辦本校與國立高雄海洋科技大學合作研究計畫案成果發表會。</p>	B
肆、臨時動議七	<p>案由：有關教職員電子郵件信箱容量不足可否擴增及擴增多少，請圖資處評估後提出方案；另亦鼓勵同仁使用學校 gmail 信箱，請圖資處公告詳細使用方式俾利同仁使用。</p> <p>執行單位：圖資處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1.目前已採購新伺服器與儲存設備，預計 9 月可正式提供服務，在此之前若有容量需求者，可向電子郵件承辦人提出申請。</p> <p>2.每學期寄全校教職員通知信件，讓同仁知道可申請海大專屬 Gmail 信箱。信箱申請完後，通知啟用信件中一併附上詳細使用說明。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 原規劃將現有電子郵件帳號全部轉移至新系統，因 Google 有提供全球教育單位申請 Google for Education 服務，提供免費 Gmail、網路硬碟空間、協作平台、日曆等服務。經評估後，擬將學生部分之電子郵件轉移至海大所屬 Google 服務，以降低系統建置成本。此外，因新舊系統版本差異過大，待確認能正常運行後，就正式上線提供教職員使用。</p> <p>2. 1051 學期已通知全校教職員生可申請海大專屬 Gmail 信箱，截至 10/17 日止，共計 1,888 人提出申請。</p>	

104 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	訂定本校「105-109 年度校務發展計畫」案。	研發處	本案依 105 年 5 月 27 日 104 學年度第 2 學期校務會議委員建議事項修改後，於 105 年 6 月公告於研發處網頁。計畫書未來將持續作滾動式修正。	A
二	本校籌設「海大雲林校區」案。	研發處	<p>1. 協助於 105 年 4 月 11 日假行政大樓第二演講廳辦理雲林縣政府籌設「海大雲林校區產學分部」推動事宜座談會，由雲林縣李進勇縣長率縣府首長團隊來訪，雲林縣議會林哲凌議員、雲林縣北港鎮張勝智鎮長…等也一同與會。會中雲林縣政府團隊提出除北港糖廠之外其他如北港媽祖市地重劃、箔子寮漁港、台西海園四處設校之選擇；以及 3 處沿海實作場域包括龍巖農場、台西工業區、新興工業區供選擇並希望本校相關人員可進行場勘。</p> <p>2. 105 年 5 月 6 日雲林縣政府召開「再生能源發展」座談會，邀請本校許泰文副校長出席，共同探討雲林縣再生能源可行之發展方向及建議，未來本校可協助事項包括：(1)協助成立綠能專區，單一窗口，行政整合，計畫書擬定和撰寫。(2)協助太陽能併入台電電纜，併聯饋線問題，智慧電網問題。(3)協助</p>	B

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
			<p>民營電廠，電業法及土地徵收之橋接溝通問題。</p> <p>3. 105年5月10日本校張清風校長率本校主管到北港拜會，受到北港鎮長張勝智熱切接待，隨後並由北港朝天宮董事長蔡咏錫及雲林縣副縣長張皇珍等人陪同到北港糖廠探勘並實地查訪箔子寮港重劃區和海巡署四湖鄉安檢所。第一階段規劃以「北港糖廠」、「箔子寮港重劃區」和海巡署「四湖鄉安檢所」為發展目標。「北港糖廠」規劃為初期學生教學研究主要重鎮。「箔子寮港重劃區」因箔仔寮漁港長年淤沙問題及西部沙岸漁產，恰與校本部基隆的環境形成對比，將是個很好的學術田野場域，可提供本校水產養殖、食品科學、海洋觀光與河海工程等系實作場域。海巡署「四湖鄉安檢所」可無償撥用給本校使用，合適規劃當地設立海洋環境觀測站、水產育種育苗研究試驗站或創新育成中心以及鳳螺、九孔、蝦類育苗繁殖試驗場等。另外箔子寮漁港旁的漁會大樓亦可供上課使用，進行水上運動及創投展示的推廣。</p> <p>4. 於本（105）年7月13日接獲教育部臺教高（三）第1050086496號函說明本校應依教育部「專科以上學校及其分校分部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」規定，規劃於雲林設立產學合作分部，並依據開辦法第8條規定，大學申請設立分部，應考量學校資源條件及地區需求，提出籌設分部計畫；公立大學應經校務會議通過後，報教育部核定之，並於提出申請後，由教育部受理並依規定程序辦理審查作業，再送請專科以上學校設立變更及停辦審議會審議決定。文已陳校長閱後存查。</p>	

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
			<p>5. 於 105 年 7 月 22 日接獲雲林縣政府府教國一字第 1052423629 號函說明請本校依教育部規定提出籌設分部申請。</p> <p>6. 預計規劃本校相關系所與雲林相關產業對接：</p> <p>(1) 雲林縣目前積極發展海洋捕撈、養殖漁業之升級、海洋休閒運動遊憩、海洋文化推廣與海洋觀光導覽人才等海洋事業，此與本校發展海洋特色研究領域甚為吻合，未來可提供本校環漁系、養殖系、食科系、海資所、河工系、文創系與海洋觀光系學生實務研究與實習之場所。</p> <p>(2) 與當地現有養殖業、食品加工業及雲林高中職相關類科結合，設立實習工廠（食品加工廠、養殖實習場）、觀光工廠。</p> <p>(3) 設立校園實習商店販賣本校開發相關商品或校友商品（例：鰻魚罐頭、阿默蛋糕）</p> <p>(4) 設立水產品產銷履歷驗證暨檢驗中心分部讓附近養殖場產品就近檢驗，邀請校友參與建置產學實習領域（例：全興國際水產進駐等），促進全國性產學合作。</p> <p>(5) 雙方於會中對於地方產業之發展、河海岸環境保護及未來綠能開發、學校教學研究之發展等均有所正面之肯定與支持，未來雙方將持續溝通，保持密集聯繫，繼續推動，努力尋求落實之策略。</p>	
三	修正「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校」計畫書案。		本案併 102 學年度第 2 學期校務會議提案四決議執行情形追蹤。	

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
四	修正「國立基隆高級中學申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬基隆高級中等學校」計畫書案。		本案併 103 學年度第 2 學期臨時校務會議提案一決議執行情形追蹤。	
五	成立本校衍生公司「海大創研服務(股)公司」案。	研發處	<p>1. 目前規畫成立海大創研服務(股)公司程序如下:</p> <p>(1)定位:確立經營方向。</p> <p>(2)整合:內外部資源運用。</p> <p>(3)營運:成立籌備處。</p> <p>(4)規劃:資本結構到位。</p> <p>2. 計畫進行 4. 規劃:資本結構到位:運用國立學校特殊屬性,設計可以降低學校所有權的疑慮,另外校派 2 席董事與 1 席監察人,也可以提高執行上的控制權。所以,監督管理不善、作為不當與不受管轄,在公司治理的彰顯下,其顧慮應可降低。</p> <p>3. 計畫進行 3. 營運:成立籌備處:從公司法的規範:「公司」是擬制為人,擁有獨立執行法律授予的權利與義務,又為營利事業單位,本質上也與學校不同,組織的設計採取功能式編制,既有上述的所有權掌握,營收等公司作業,學校也可管轄。現在的重心:聚焦在營運模式的建構。</p>	B
六	修正「國立臺灣海洋大學教師評鑑辦法」第五、八條。	人事室	本案業於 105 年 9 月 26 日海人字第 1050018536 號令公布。	A
七	申請 107 學年度增設「海洋人文社會暨教育博士學位學程」案。	人社院	配合研發處依教育部規定期程辦理報部事宜。	B
八	申請 106 學年度增設「海洋政策碩士學位學程」案。	法政學院	教育部業於 105 年 8 月 1 日台教高(四)字第 1050104624 號函同意自 106 學年度起增設「海洋政策碩士學位學程」在案。	A
九	應用地球科學研究所申請改名案。	海資院	教育部業於 105 年 8 月 1 日台教高(四)字第 1050104624 號函同意自 106 學年度起更名為「地球科學研究所」在案。	A

提案	說明	執單行位	決議執行情形	執行等級
十	修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文案。	人事室	本案業經教育部 105 年 7 月 19 日臺教高(一)字第 1050099592 號函核定；本校於 105 年 7 月 21 日海人字第 1050014254 號令發布；考試院 105 年 8 月 25 日考授銓法四字第 1054133254 號函核備。	A
十一	修正「國立臺灣海洋大學教師借調處理要點」第四點	人事室	本案業於 105 年 9 月 26 日海人字第 1050018534 號令公布。	A
十二	修正「國立臺灣海洋大學教學優良教師選拔辦法」第三、四條	教務處	業已於中華民國 105 年 8 月 31 日海教學字第 1050016813 號令發布修改「國立臺灣海洋大學教學優良教師選拔辦法」。	A
十三	修正「國立臺灣海洋大學獎勵特殊優秀人才作業要點」第三、四、十、十一條	研發處	1. 教育部已於 105 年 6 月 21 日臺教高(五)字第 1050084903 號函同意備查。 2. 已於中華民國 105 年 6 月 24 日海研計字第 1050012437 號令發布。	A
十四	修正「國立臺灣海洋大學師資培育中心設置辦法」第七、九、十條及刪除第八條	師培中心	修正案業經教育部以 105 年 7 月 11 日臺教師(二)字第 1050089771 號函核定修正在案。	A
十五	修正「國立臺灣海洋大學臺灣海洋教育中心設置辦法」第三條	臺灣海洋教育中心	本案業於 105 年 5 月 27 日 104 學年度第 2 學期校務會議通過修正，後經人事室併本校組織規程送教育部查核，經教育部 105 年 7 月 19 日臺教高(一)字第 1050099592 號函核定，自 105 年 8 月 1 日生效，另經考試院 105 年 8 月 25 日考授銓法四字第 1054133254 號函核備考試院 105 年 8 月 25 日考授銓法四字第 1054133254 號函核備。	A
十六	修正「國立臺灣海洋大學共同教育中心設置辦法」第五條	共教中心	經校務會議修正通過後已於 105 年 6 月 21 日海共同字第 1050012172 號令發布。	A
十七	修正「國立臺灣海洋大學漁業推廣委員會設置辦法」第一、三、四、五、七條案	生科院	修正後辦法已公告施行。	A

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
十八	修正「國立臺灣海洋大學產學技轉中心設置辦法」	研發處	本辦法業經 104 年度第 2 學期校務會議審議通過，刻正辦理法規公告。	A
十九	修正「國立臺灣海洋大學創新育成中心進駐廠商回饋辦法」	研發處	本辦法業經 104 年度第 2 學期校務會議審議通過，刻正辦理法規公告。	A
二十	修正「國立臺灣海洋大學研究中心設置準則」第一、三、六條	研發處	已通過 104 學年度第 2 學期校務會議並公告之。	A
二十一	修正「國立臺灣海洋大學招生委員會設置辦法」第三條及第七條	教務處	經校務會議決議通過，於 105 年 8 月 19 日海教招字第 1050016054 號令發布施行。	A
二十二	修正「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」第二條	秘書室	修正後條文業經中華民國 105 年 6 月 7 日海秘字第 1050011449 號令公布實施。	A
二十三	修正「國立臺灣海洋大學校務發展委員會設置辦法」第二條	研發處	本案業於中華民國 105 年 6 月 22 日海研企字第 1050012419 號令公布。	A
臨時動議提案一	馬祖校區「海洋管理學士學位學程」、「海洋工程學士學位學程」及「水產科技學士學位學程」更名為「海洋經營管理學士學位學程」、「海洋工程科技學士學位學程」及「海洋生物科技學士學位學程」案	研發處	本案業於 105 年 5 月 27 日 104 學年度第 2 學期校務會議審議通過後，依教育部規定期程於 105 年 5 月 31 日前併同 106 學年度總量作業提送教育部審議；教育部 105 年 8 月 1 日以臺教高(四)字第 1050104624 號函同意本校馬祖校區 106 學年度增設「海洋經營管理學士學位學程」、「海洋工程科技學士學位學程」及「海洋生物科技學士學位學程」。	A