

# 國立臺灣海洋大學 112 學年度第 2 學期校務監督委員會會議紀錄

時間：113 年 5 月 8 日（星期三）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓 2 樓佳渝廳

主席：蔡主任委員敏郎

紀錄：陳祉吟

出席（列）席人員：詳如簽到表

## 一、報告事項

- (一) 依「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」第 4 條之規定，本委員會職掌（一）校務會議決議執行之監督、（二）學校其他重要行政措施之建議。
- (二) 本次會議主要係追蹤歷次校務會議決議事項之執行情形（含 1021、1071 學期尚未完成之決議事項及 1121 學期各提案決議執行情形），經彙整共計有 13 個提案，其中計有 9 案提報「A-已完成」，4 案提報「B-執行中」，各提案決議詳細內容，請參閱秘書室網頁。

## 二、討論事項

校務會議各項提案決議之執行情形彙整總表如附件，請各位委員檢視各項執行案，並請各執行單位說明，請討論。

決議：照案通過，未結案者尚有下列 4 案，將持續追蹤。

序號	歷次校務會議	提案	案由	執行單位
1	102 學年度 第 1 學期	一	興建木蘭海洋海事教育大樓案。	總務處
2	107 學年度 第 1 學期	九	擬於本校桃園觀音校區新建「藻礁暨海洋環境生態中心」。	
3	112 學年度 第 1 學期	五	有關 114 學年度增設「永續發展碩士在職學位學程」	海運暨管理學院
4		六	生命科學院「食品安全管理碩士在職學位學程」報請教育部同意自 114 學年度停止招生	生命科學院

三、臨時動議：無。

四、散會：12 時 30 分。

# 國立臺灣海洋大學 112 學年度第 2 學期-校務會議決議執行情形 追蹤總表

102 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
一	<p><b>案由：興建進修教育推廣大樓案。(本案 108 年更名為木蘭海洋海事教育大樓)</b> <b>執行單位：總務處</b></p> <p><b>歷次會議執行情形：(1022~1052略)</b></p> <p><b>【1061 追蹤執行進度：】</b> 本案都審報告書於 104/11/6 掛件，歷 3 次都審幹事會審查，106/6/5 進行第 1 次都審委員會審查，106/7/25 拜會基隆市政府，並於 106/8/18 簽准調整內容，將 1 樓改為機車停車場，1 樓教室移至 2 樓，原 354 床住宿空間調整為 294 床。修改版報告書已於 106/10/6 再次送審。</p> <p><b>【1062 追蹤執行進度：】</b> 本案都審報告書於 106/10/6 再送件，106/11/16 第 2 次都審委員會會議結論略為「依各委員意見落實修正(或加強說明無法修正之理由)，送業務單位函請委員書面複審，若如無重大疑義時，由業務單位循程序簽報核定」。建築師於 107/1/19 送修訂版，107/2/5 被市府審退，107/2/8 再次送件，目前審查中。</p> <p><b>【1071 追蹤執行進度：】</b> 本案經基隆市政府於 107/4/20 核定都審計畫書，目前申請建造執照及進行五大管線審查。</p> <p><b>【1072 追蹤執行進度：】</b> 建照及五大管線審查均已通過，預計 108 年 5 月辦理工程招標文件公開閱覽及工程招標，決標後申請開工，預計 108 年底進行地下室工程。</p> <p><b>【1081 追蹤執行進度：】</b> 經多次招標結果於 108/8/28 決標，預計 108 年底前進行地下開挖工程、110 年 7 月完成工程實體並申請使用執照。</p> <p><b>【1082 追蹤執行進度：】</b> 本工程於地下室開挖前發現鄰房有傾斜情形，經洽專業技師公會鑑定結果該鄰房下方地質不佳需進行補強，惟因涉及鄰房產權需溝通獲同意後方可施作，目前停工中。</p> <p><b>【1091 追蹤執行進度：】</b> 依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式後，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，目前已完成地質改良樁及止水樁，繼續施作鄰房保護工項。 補充說明： 109/3/17 停工後，依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，109/8/14 復工後整地並施作地質改良樁，9 月施作地質改良樁及止水樁，10 月份施作微型樁工程，並繼續施作鄰房保護工項。</p> <p><b>【1092 追蹤執行進度：】</b> 110 年 1 月完成鄰房保護工項，110 年 2 月施作預疊樁壓梁，110 年 3 月施作擋土牆，110 年 4 月原預定施作中間樁、水平支撐及地下室開挖，因營造業大缺工致施工廠商調度不良，迄今進度稍有落後，已發文催告，並持續要求進場施工。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p><b>【1101 追蹤執行進度：】</b> 本工程已完成地下室樓地板灌漿，繼續拆除地下室水平支撐施作地下室結構體，受疫情影響，工期已按原預定展延並修訂預定進度表，並請廠商改善進度及持續確保施工安全，預計 111 年底竣工。</p> <p><b>【1102 追蹤執行進度：】</b> 受疫情影響，本工程進度延遲，目前完成至 5 樓樓地板，目前預計 112 年初竣工並申請使用執照、112 學年度啟用。</p> <p><b>【1111 追蹤執行進度：】</b> 111/9/30 完成主要結構體，繼續進行內部粉刷及水電等工項，受疫情影響進度落後，已請廠商積極改善，目前工期至 112/1/19(須因天候及疫情影響再展延工期)。</p> <p><b>【1112 追蹤執行進度：】</b> 本工程已完成主要工項，受疫情、物價上漲及天候等因素影響，進度落後，已請廠商積極改善，目前預計於 112/7 竣工並申請使用執照及綠建築標章。</p> <p><b>【1121 追蹤執行進度：】</b> 本工程已完成建築物主結構體及大部分工項，目前進行戶外水溝、景觀及道路工程，臨中正路及其 613 巷都市計畫道路開闢須俟基隆市政府核可路證後繼續施工，預計年底竣工驗收及申請使用執照。</p> <p><b>【1122 追蹤執行進度：】</b> 本工程已於 113/1/5 竣工，2/27 驗收，目前申請五大管線竣工、使用執照及綠建築標章。4/11 與市府會勘通過無路損及公共排水系統，4/23 消防設備勘驗通過。基地外排水系統勘查已與市府會勘完成。4/19 提報開闢都市計畫道路竣工報告書，5/2 與市府會勘確認。4/20 改善完成無障礙設施，已請市府盡速安排會勘日期。台電、自來水、電信等管線已向市府申報完工。已加速辦理並與有關單位溝通，以利儘早取得使用執照。</p>	

**107 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
九	<p><b>案由：</b>擬於本校桃園觀音校區新建「海洋環境暨藻礁中心」(1082 更名為藻礁暨海洋環境生態中心)</p> <p><b>執行單位：</b>總務處</p> <p><b>【1072 追蹤執行進度：】</b> 本案業經總務處於 108 年 4 月 17 日完成採購評選委員會議，惟參與廠商經評選均不合格，優勝廠商從缺並廢標。將再次辦理招標。</p> <p><b>【1081 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b> 本案經 1072 校務基金管理委員會議、校發會議、校務會議通過決議增加興建產學育成中心，以連通走廊連結海洋環境暨藻礁中心。委託建築師案於 108/7/17 決標，目前修改可行性分析報告書及進行地質鑽探。</p> <p><b>【1082 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b> 本案於 108 年 11 月核定可行性評估報告書，109 年 3 月核定初步設計並開始申請建造執照，目前同步進行細部設計、環境影響差異分析及出流管制計畫送審。</p> <p><b>【1091 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b> 1.本校於 109/6/23 函送「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫書給桃園市政府轉台電、中油審查補助經費事宜。 2.行政院環保署 109/7/28 環署綜字第 1090054641 號同意備查本案基地開發環境影響差異分析。 3.«藻礁暨海洋生態館 A 棟»(藻礁暨海洋生態館)建造執照於 109/9/7 領照，持續申請「藻礁暨海洋生態館 B 棟»(產學育成中心)建造執照及五大管線審查，目前預計 110 年 3 月進行工程招標。</p> <p><b>【1092 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b> 1.桃園市政府 110/3/25 府環海管字第 1100059753 號函轉台灣中油公司業於 110/1/28 以天然觀塘港發字第 11010076290 號函，中油公司同意補(捐)助「藻礁暨海洋生態館」興建經費計新臺幣 6,000 萬元整。 2.台電公司補助 6,000 萬元部分，目前立法院審查預算中。 3.藻礁暨海洋生態館 A、B 棟新建工程將於 110/4/22 進行第一次開標。</p> <p><b>【1101 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b> 本工程因國內缺工、原物料上漲及疫情影響等情形，於 110/4/22、110/5/5、110/5/28 共 3 次流標，建照已分別於 110/6/7 及 110/8/18 逾期作廢。經 110/9/16 行政會議及 110/9/28 籌建小組會議決議為按原經費並縮減量體繼續推動，共計刪減總樓地板面積約 334 坪，調整後總樓地板面積由 1,300 坪變更為 966 坪，將依規定程序接續辦理。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p><b>【1102 追蹤執行進度：】</b>  <b>總務處工程進度說明：</b>            本工程縮減量體之細部設計已簽准核定，預計 111 年 4 月重新申請建造執照，目標於 111 年 8 月完成工程招標。</p> <p><b>【1111 追蹤執行進度：】</b>  <b>總務處工程進度說明：</b>            111/7/6 重新取得建照，111/7/11 領照，111/7/19 公告招標，工程名稱為藻礁暨海洋生態館新建工程，經 111/8/8、111/8/22 流標 2 次，111/9/27 第 3 次開標決標，已請廠商積極準備申請開工文件及相關措施。</p> <p><b>【1112 追蹤執行進度：】</b>  <b>總務處工程進度說明：</b>            本工程於 112 年 3 月施作工程圍籬、工務所，並向桃園市政府申請開工獲准，目前預計 114 年初竣工。</p> <p><b>【1121 追蹤執行進度：】</b>  <b>總務處工程進度說明：</b>            本工程自 112/3/28 起算工期，目前進行整地及排水溝工程，至 112/9/30 進度落後約 7.5%，已多次開會要求改善，目前已更換工地主任並要求廠商趕工。</p> <p><b>【1122 追蹤執行進度：】</b>  <b>總務處工程進度說明：</b>            本工程至 113/4/11 止實際進度 15.128%，落後 22.132%，目前施作 1F 結構構體及出流管制設施工程，因廠商出工數不足、材料送審時程延宕及施工圖清圖未完成，進度落後，總務處每 2 周召開工務會議要求廠商改善，並依契約內容暫停給付估驗款。</p>	

**112 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	制訂「國立臺灣海洋大學 113 年度財務規劃報告書」(草案)	研發處	<p>1. 本案經 112 年 11 月 23 日 112 學年度第 1 學期校務會議審議通過後，於 112 年 12 月 14 日以海研企字第 1120030583 號函，檢附計畫書 1 份報教育部備查。</p> <p>2. 教育部 112 年 12 月 22 日以臺教高(三)字第 1120125050 號函，同意備查。另依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 27 條規定，113 年度財務規劃報告書已公告於學校「校務及財務資訊」網 頁 (<a href="https://www.ntou.edu.tw/info">https://www.ntou.edu.tw/info</a>)。</p>	A
二	修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」第 2 條及第 4 條	人事室	<p>本案業依決議修正第 2 條、第 3 條、第 4 條、第 6 條、第 7 條、第 8 條及第 14 條，並以 112 年 12 月 13 日海人字第 1120030728 號令發布，建請解除列管。</p>	A
三	圖書暨資訊處整併校園網路組與教學支援組為「資訊網路服務組」並調整人力配置案	圖資處	<p>依據教育部 113 年 3 月 22 日臺教人(二)字第 1130029900 號書函轉考試院 113 年 3 月 15 日考授銓法四字第 1135676482 號函核備，自 113 年 2 月 1 日生效。</p>	A
四	修正「國立臺灣海洋大學組織規程」第 3 條、第 7 條及第 17 條之 2，並自 113 年 2 月 1 日生效案	人事室	<p>本案教育部於 112 年 12 月 27 日臺教高(一)字第 1120125749 函核定，並自 113 年 2 月 1 日生效；本校 113 年 1 月 4 日海人字第 1120032290 號令發布；考試院 113 年 3 月 15 日考授銓法四字第 1135676482 號函核備，建請解除列管。</p>	A
五	有關 114 學年度增設「永續發展碩士在職學位學程」	海運學院	<p>1. 112 年 9 月 21 日海運暨管理學院院務會議審議通過，送校發會議。</p> <p>2. 112 年 10 月 26 日 112 學年度第 1 學期校務發展委員會審議通過，送校務會議。</p> <p>3. 112 年 11 月 23 日 112 學年度第 1 學期校務會議審議通過。</p>	B

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
			4. 本校研發處業於113年3月15日以海研企合字第1130004549號函送教育部(教育部預計於今年8月函復)。	
六	生命科學院「食品安全管理碩士在職學位學程」報請教育部同意自114學年度停止招生	生科院	研發處業於113年3月5日以海研企合字第1130004549號函,提報教育部審查。教育部預計8月底~9月初核定。	B
七	修訂「國立臺灣海洋大學學則」部分條文案	教務處	教育部113年2月20日臺教高(二)字第1132200196號函同意備查,並於中華民國113年3月13日海教註字第1130005449號令發布施行。	A
八	修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」第8條	學務處	業於113年2月20日海學生字第1130003041號令公布。本辦法已公告於生活輔導組網頁。	A
九	修正「國立臺灣海洋大學共同教育中心設置辦法」部分條文案 【決議:本案須俟本次會議提案四「本校組織規程修正案」奉教育部核定及考試院核備後,再行發布施行。】	共教中心	修正後條文案業以113年5月2日海共同字第1130010256號令公布。	A
十	修正「國立臺灣海洋大學教學研究單位主管遴聘要點」第3點、第13點及第20點 【決議: 一、本案須俟本次會議提案四「本校組織規程修正案」奉教育部核定及考試院核備後,再行發布施行。 二、為完善本校教學研究單位主管遴聘要點,惠請莊副校長季高邀集有關單位,就本案發布後條文全盤檢視,研議尚須修正之內容。】	人事室	本案業以113年4月12日海人字第1130008312號令發布,另於113年4月25日舉行「研議修正『國立臺灣海洋大學教學研究單位主管遴聘要點』會議」,建請解除列管。	A

**112 學年度第 1 學期第 2 次臨時校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	本校校務基金管理委員會第 13 屆委員遴聘名單	秘書室	業以本校113年1月24日海秘字第1130002053號聘函致送各新任委員。	A