

國立臺灣海洋大學 112 學年度第 1 學期校務監督委員會會議紀錄

時間：112 年 11 月 6 日（星期一）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓 3 樓會議室

主席：蔡主任委員敏郎

紀錄：陳祉吟

出席（列）席人員：詳如簽到表

一、報告事項：

- (一) 依「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」第 4 條之規定，本委員會職掌（一）校務會議決議執行之監督、（二）學校其他重要行政措施之建議。
- (二) 本次會議主要係進行歷次校務會議決議事項執行情形之追蹤（含 1021、1071、1101、1111 學期尚未完成之決議事項及 1112 學期各提案決議執行情形），經彙整共計有 20 個提案，其中計有 18 案提報「A-已完成」，2 案提報「B-執行中」，各提案詳細決議情形，請參閱秘書室網頁。

二、討論事項：

校務會議各項提案之決議，執行情形彙整總表如附件，請各位委員檢視各項執行案，並請各執行單位進行說明，請討論。

決議：照案通過，未結案者尚有下列 2 案，將持續追蹤。

序號	歷次校務會議	提案	案由	執行單位
1	102 學年度 第 1 學期	一	興建木蘭海洋海事教育大樓案。	總務處
2	107 學年度 第 1 學期	九	擬於本校桃園觀音校區新建「藻礁暨海洋環境生態中心」。	總務處

三、臨時動議：無。

四、散會：12 時 31 分。

國立臺灣海洋大學 112 學年度第 1 學期-校務會議決議執行情形 追蹤總表

102 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
一	<p>案由：興建進修教育推廣大樓案。(本案 108 年更名為木蘭海洋海事教育大樓)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：(1022~1052略)</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】 本案都審報告書於 104/11/6 掛件，歷 3 次都審幹事會審查，106/6/5 進行第 1 次都審委員會審查，106/7/25 拜會基隆市政府，並於 106/8/18 簽准調整內容，將 1 樓改為機車停車場，1 樓教室移至 2 樓，原 354 床住宿空間調整為 294 床。修改版報告書已於 106/10/6 再次送審。</p> <p>【1062 追蹤執行進度：】 本案都審報告書於 106/10/6 再送件，106/11/16 第 2 次都審委員會會議結論略為「依各委員意見落實修正(或加強說明無法修正之理由)，送業務單位函請委員書面複審，若如無重大疑義時，由業務單位循程序簽報核定」。建築師於 107/1/19 送修訂版，107/2/5 被市府審退，107/2/8 再次送件，目前審查中。</p> <p>【1071 追蹤執行進度：】 本案經基隆市政府於 107/4/20 核定都審計畫書，目前申請建造執照及進行五大管線審查。</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 建照及五大管線審查均已通過，預計 108 年 5 月辦理工程招標文件公開閱覽及工程招標，決標後申請開工，預計 108 年底進行地下室工程。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 經多次招標結果於 108/8/28 決標，預計 108 年底前進行地下開挖工程、110 年 7 月完成工程實體並申請使用執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 本工程於地下室開挖前發現鄰房有傾斜情形，經洽專業技師公會鑑定結果該鄰房下方地質不佳需進行補強，惟因涉及鄰房產權需溝通獲同意後方可施作，目前停工中。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式後，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，目前已完成地質改良樁及止水樁，繼續施作鄰房保護工項。 補充說明： 109/3/17 停工後，依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，109/8/14 復工後整地並施作地質改良樁，9 月施作地質改良樁及止水樁，10 月份施作微型樁工程，並繼續施作鄰房保護工項。</p> <p>【1092 追蹤執行進度：】 110 年 1 月完成鄰房保護工項，110 年 2 月施作預疊樁壓梁，110 年 3 月施作擋土牆，110 年 4 月原預定施作中間樁、水平支撐及地下室開挖，因營造業大缺工致施工廠商調度不良，迄今進度稍有落後，已發文催告，並持續要求進場施工。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>【1101 追蹤執行進度：】 本工程已完成地下室樓地板灌漿，繼續拆除地下室水平支撐施作地下室結構體，受疫情影響，工期已按原預定展延並修訂預定進度表，並請廠商改善進度及持續確保施工安全，預計 111 年底竣工。</p> <p>【1102 追蹤執行進度：】 受疫情影響，本工程進度延遲，目前完成至 5 樓樓地板，目前預計 112 年初竣工並申請使用執照、112 學年度啟用。</p> <p>【1111 追蹤執行進度：】 111/9/30 完成主要結構體，繼續進行內部粉刷及水電等工項，受疫情影響進度落後，已請廠商積極改善，目前工期至 112/1/19(須因天候及疫情影響再展延工期)。</p> <p>【1112 追蹤執行進度：】 本工程已完成主要工項，受疫情、物價上漲及天候等因素影響，進度落後，已請廠商積極改善，目前預計於 112/7 竣工並申請使用執照及綠建築標章。</p> <p>【1121 追蹤執行進度：】 本工程已完成建築物主結構體及大部分工項，目前進行戶外水溝、景觀及道路工程，臨中正路及其 613 巷都市計畫道路開闢須俟基隆市政府核可路證後繼續施工，預計年底竣工驗收及申請使用執照。</p>	

107 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
九	<p>案由：擬於本校桃園觀音校區新建「海洋環境暨藻礁中心」(1082 更名為藻礁暨海洋環境生態中心)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 本案業經總務處於 108 年 4 月 17 日完成採購評選委員會議，惟參與廠商經評選均不合格，優勝廠商從缺並廢標。將再次辦理招標。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本案經 1072 校務基金管理委員會議、校發會議、校務會議通過決議增加興建產學育成中心，以連通走廊連結海洋環境暨藻礁中心。委託建築師案於 108/7/17 決標，目前修改可行性分析報告書及進行地質鑽探。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本案於 108 年 11 月核定可行性評估報告書，109 年 3 月核定初步設計並開始申請建造執照，目前同步進行細部設計、環境影響差異分析及出流管制計畫送審。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 1.本校於 109/6/23 函送「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫書給桃園市政府轉台電、中油審查補助經費事宜。 2.行政院環保署 109/7/28 環署綜字第 1090054641 號同意備查本案基地開發環境影響差異分析。 3.«藻礁暨海洋生態館 A 棟»(藻礁暨海洋生態館)建造執照於 109/9/7 領照，持續申請「藻礁暨海洋生態館 B 棟»(產學育成中心)建造執照及五大管線審查，目前預計 110 年 3 月進行工程招標。</p> <p>【1092 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 1.桃園市政府 110/3/25 府環海管字第 1100059753 號函轉台灣中油公司業於 110/1/28 以天然觀塘港發字第 11010076290 號函，中油公司同意補(捐)助「藻礁暨海洋生態館」興建經費計新臺幣 6,000 萬元整。 2.台電公司補助 6,000 萬元部分，目前立法院審查預算中。 3.藻礁暨海洋生態館 A、B 棟新建工程將於 110/4/22 進行第一次開標。</p> <p>【1101 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本工程因國內缺工、原物料上漲及疫情影響等情形，於 110/4/22、110/5/5、110/5/28 共 3 次流標，建照已分別於 110/6/7 及 110/8/18 逾期作廢。經 110/9/16 行政會議及 110/9/28 籌建小組會議決議為按原經費並縮減量體繼續推動，共計刪減總樓地板面積約 334 坪，調整後總樓地板面積由 1,300 坪變更為 966 坪，將依規定程序接續辦理。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>【1102 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本工程縮減量體之細部設計已簽准核定，預計 111 年 4 月重新申請建造執照，目標於 111 年 8 月完成工程招標。</p> <p>【1111 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 111/7/6 重新取得建照，111/7/11 領照，111/7/19 公告招標，工程名稱為藻礁暨海洋生態館新建工程，經 111/8/8、111/8/22 流標 2 次，111/9/27 第 3 次開標決標，已請廠商積極準備申請開工文件及相關措施。</p> <p>【1112 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本工程於 112 年 3 月施作工程圍籬、工務所，並向桃園市政府申請開工獲准，目前預計 114 年初竣工。</p> <p>【1121 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本工程自 112/3/28 起算工期，目前進行整地及排水溝工程，至 112/9/30 進度落後約 7.5%，已多次開會要求改善，目前已更換工地主任並要求廠商趕工。</p>	
十三	<p>案由：擬於本校馬祖校區新建學生宿舍(1082 定名為王光祥暨海大校友國際學舍) 執行單位：總務處</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 委託建築師招標案訂於 108/5/15 開資格標。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 委託建築師案於 108/6/13 決標，108/10 進行地質鑽探，基地內教學大樓 B 棟已於 108/8/30 取得拆除執照，108/10/18 拆除工程決標，訂於 108/11/23 開工，預計 12 月中旬前完成。目前預計 109 年初申請新建宿舍工程建造執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 基地內教學大樓 B 棟已於 108 年底完成拆除，109 年 2 月核定可行性分析，109 年 4 月核定初步設計，持續進行細部設計及申請建造執照及五大管線審查，預計 109 年下半年開工。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 本工程建造執照於 109/7/16 領照，目前進行細部設計審查及五大管線送審，預計 109 年底進行工程招標。</p> <p>【1092 追蹤執行進度：】 經兩次招標後，本工程於 110/2/4 決標、110/4/16 開工，目前進行假設工程，預計於 111 年 9 月完工。</p> <p>【1101 追蹤執行進度：】 本工程已完成基礎工程，目前進行一樓梁柱及二樓地板結構體工項，受疫情影響，已按原預定展延並修訂預定進度表，已請廠商改善進度並持續確保施工安全，預計 111 年底竣工。</p> <p>【1102 追蹤執行進度：】 受疫情影響，本工程進度延遲，目前完成至 2 樓樓地板，目前預計今(111)年底竣工並進行申請使用執照、112 學年度啟用。</p>	A

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p>【1111 追蹤執行進度：】 111/7/29 完成主結構體，繼續進行內部粉刷及水電等工項，受疫情影響，目前進度落後，已請廠商積極改善，目前工期至 111/12/14。(須因天候及疫情影響再展延工期)。</p> <p>【1112 追蹤執行進度：】 本工程已完成主要工項，預計 112/5 竣工並申請使用執照，已訂於 112/5/21 舉辦落成揭牌典禮。相關設備(床組、熱水器、冷暖氣等)可於取得使照後進行安裝。</p> <p>【1121 追蹤執行進度：】 本工程已於 112 年 6 月竣工、112 年 7 月完成驗收、112 年 8 月通過使用執照審查，並已於 112 年 9 月啟用，建議解除列管。</p>	

110 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
十	<p>案由：電資學院於 113 學年度增設「應用人工智慧國際碩士學位學程」</p> <p>執行單位：電資學院</p> <p>【1102 追蹤執行進度：】 本案於110年11月25日校務會議審議通過，預定112年3月由研發處企劃組函送教育部審核(實際進度視教育部規定報送時程而定)。</p> <p>【1111 追蹤執行進度：】 本案於 110 年 11 月 25 日校務會議審議通過，預定 112 年 3 月由研發處企劃組函送教育部審核(實際進度視教育部規定報送時程而定)。</p> <p>【1112 追蹤執行進度：】 本案於 110 年 11 月 25 日校務會議審議通過，已於 112 年 3 月由研發處企劃組函送教育部審核(實際進度視教育部規定報送時程而定)。</p> <p>【1121 追蹤執行進度：】 本案於 112 年 8 月 4 日教育部臺教高(四)字第 1122202375 號核定通過在案。</p>	A

111 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
六	<p>案由：修正「國立臺灣海洋大學組織規程」第 7 條、第 31 條、第 38 條、第 41 條及新增第 27 條之 5，並自 112 年 2 月 1 日生效案。</p> <p>執行單位：人事室</p> <p>【1112 追蹤執行進度：】</p> <p>1.本案除第 31 條外，餘教育部於 112 年 1 月 19 日臺教高(一)字第 1110126887 號函核定，並自 112 年 2 月 1 日生效；本校 112 年 2 月 2 日海人字第 1120001677 號令發布；考試院 112 年 3 月 23 日考授銓法四字第 1125547303 號函核備。</p> <p>2.案內本校擬將「護士」修編為「護理師」，爰組織規程第 31 條第 2 項刪除「護士」職稱乙節，教育部於上開函核復，「查本校護士職務並非空缺，請確無該職務人員時，再辦理條文修正事宜。」爰此，該條未予核定。</p> <p>3.嗣後，經教育部及銓敘部同意職員員額編制表(以下簡稱編制表)與組織規程其生效日期得不一致，並得先修正編制表，爰修正員額編制表，教育部於 112 年 3 月 15 日核定，並自 112 年 6 月 1 日生效，考試院同年月 25 日核備。爰此，關於組織規程第 31 條之修正案，基於修正理由變更，擬併組織規程其他條文之修正，提 112 年 5 月 4 日法規委員會及同年月 25 日校務會議審議。</p> <p>【1121 追蹤執行進度：】</p> <p>本案關於組織規程第 31 條之修正案業於 112 年 5 月 25 日 111 學年度第 2 學期校務會議修正通過；教育部 112 年 7 月 6 日臺教高(一)字第 1120064581 號函核定，本校 112 年 7 月 17 日海人字第 1120015883 號令發布；考試院 112 年 8 月 25 日考授銓法四字第 1125604622 號核備，建請解除列管。</p>	A
七	<p>案由：有關本校食品科學系進修學士班擬報請教育部同意自 113 學年度停止招生案。</p> <p>執行單位：生科院</p> <p>【1112 追蹤執行進度：】</p> <p>研發處企劃暨學術合作組已於 112 年 3 月 8 日海研企字第 1120004819 號函報教育部審查。</p> <p>【1121 追蹤執行進度：】</p> <p>業經教育部 112.9.5 臺教高(四)字第 1122202717 號函同意自 113 學年度停止招生。</p>	A
八	<p>案由：有關本校海洋生物科技博士學位學程擬報請教育部同意自 113 學年度停止招生。</p> <p>執行單位：生科院</p> <p>【1112 追蹤執行進度：】</p> <p>研發處企劃暨學術合作組已於 112 年 3 月 8 日海研企字第 1120004819 號函報教育部審查。</p> <p>【1121 追蹤執行進度：】</p> <p>業經教育部 112.9.5 臺教高(四)字第 1122202717 號函同意自 113 學年度停止招生。</p>	A

提案	執行情形說明	執行等級
九	<p>案由：本學院海洋工程科技博士學位學程擬向教育部申請停止招生。</p> <p>執行單位：工學院</p> <p>【1112 追蹤執行進度：】 海工博停招案由研發處於 112 年 3 月初發函教育部提出申請，教育部目前審核中，於今年 8 月可獲教育部回覆。</p> <p>【1121 追蹤執行進度：】 教育部於 112 年 8 月 4 日臺教高(四)字第 1122202375 號函，同意海工博自 113 學年度起停招。</p>	A

111 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	制訂「國立臺灣海洋大學 111 年度校務基金績效報告書」(草案)	秘書室	本室辦理之「國立臺灣海洋大學 111 年度校務基金績效報告書」業於 112 年 6 月 14 日海秘字第 1120013612 號函陳報教育部，經教育部 112 年 6 月 16 日臺教高(三)字第 1120059906 號函核定同意備查，該報告書並已公布於學校網頁建置之校務及財務資訊專區。	A
二	修正本校組織規程第 3 條及第 31 條，並自 112 年 8 月 1 日生效案	人事室	本案教育部於 112 年 7 月 6 日臺教高(一)字第 1120064581 號函核定，並自 112 年 8 月 1 日生效；本校 112 年 7 月 17 日海人字第 1120015883 號令發布；考試院 112 年 8 月 25 日考授銓法四字第 1125604622 號函核備，建請解除列管。	A
三	修正「國立臺灣海洋大學新聘教師、助教及研究人員實施辦法」部分條文案	人事室	本案業於 112 年 6 月 21 日海人字第 1120014381 號令發布，建請解除列管。	A
四	修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」第 2 條案	人事室	本案業於 112 年 6 月 21 日海人字第 1120014383 號令發布，建請解除列管。	A
五	修正「國立臺灣海洋大學教師暨研究人員評審委員會設置辦法」部分條文案	人事室	本案業於 112 年 6 月 21 日海人字第 1120014389 號令發布，建請解除列管。	A
六	修正「國立臺灣海洋大學講座設置辦法」第 7 條案	人事室	本案業於 112 年 6 月 21 日海人字第 1120014438 號令發布，建請解除列管。	A
七	修正「國立臺灣海洋大學遴聘專業技術人員擔任教學實施要點」部分規定案	人事室	本案業於 112 年 6 月 21 日海人字第 1120014440 號令發布，建請解除列管。	A
八	修正「國立臺灣海洋大學教師兼職處理要點」部分規定	人事室	本案業於 112 年 6 月 21 日海人字第 1120013864 號令發布，建請解除列管。	A
九	訂定「國立臺灣海洋大學兼任行政職務專任教師兼職處理要點(草案)」	人事室	本案業於 112 年 6 月 20 日海人字第 1120013870 號令發布，建請解除列管。	A

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
十	修正「國立臺灣海洋大學專任教師服務規則」第 14 點案	人事室	本案業於 112 年 6 月 19 日海人字第 1120013930 號令發布，建請解除列管。	A
十一	修正「國立臺灣海洋大學教職員工性騷擾防治措施、申訴及處理辦法」第 7 條	人事室	本案業於 112 年 6 月 13 日海人字第 1120013615 號令發布，建請解除列管。	A
十二	修正「國立臺灣海洋大學性別平等教育委員會設置要點」第 7 點	學務處	業於 112 年 6 月 21 日海學生字第 1102214248 號令公布。本要點已公告於生活輔導組網頁。	A